

CLAVE SHIP	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSOS AUTORIZADOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	No. OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS	LICITACION Y/O No. DE CONTRATO	FECHA DE FALLO DE LICITACION	CONCURSO Y ADJUDICACION		DIFERENCIA DE INVERSIÓN (AHORROS)	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCE AL 30-06-2011		FECHAS DE CONTRATACION			FECHA DE TERMINACIÓN PROPUESTA	OBSERVACIONES Y NOTAS		
									INVERSIÓN	CONTRATISTA			FINANCIERO	FISICO	INICIO	TERMINO	DIFERIMIENTO				
<b>PROGRAMA 2009</b>																					
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL</b>																					
	AMPLIACION DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 150 CUARTOS DE CASA HABITACION): V DE ARRIAGA, V DE RAMOS, V DE REYES	VILLA DE ARRIAGA, VILLA DE RAMOS Y VILLA DE REYES		2,693,670.00	PROGRAMA FONHAPO-FINANZAS	DPO/00469/2008 Y DGPP-A0582/2008			09-SEDUVOP-FONHAPO-A-01		2,693,670.00		0.00	2,693,670.00	100.00%	100.00%	01/06/2009	10/09/2009			
SEDESORE_6122_09 A LA SEDESORE_6126_09	AMPLIACION DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 74 CUARTOS DE CASA HABITACION): V. DE ARISTA, V DE REYES, SOLEDAD DE G.S. Y SAN LUIS POTOSÍ	V. DE ARISTA, V DE REYES, SOLEDAD DE G.S. Y SAN LUIS POTOSÍ		1,632,715.28	FONHAPO Y FEIS	DAF/0904/2009 Y DGDS A-054/2009			09-SEDUVOP-FONHAPO-A-02		1,632,715.28		0.00	1,632,715.28	100.00%	100.00%	01/06/2009	10/09/2009			
SEDESORE_6137_09 A LA SEDESORE_6149_09	AMPLIACION DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 107 CUARTOS DE CASA HABITACION): MEXQUITIC DE C. V DE REYES, V DE ARISTA, V DE ARRIAGA	MEXQUITIC DE C. V DE REYES, V DE ARISTA, V DE ARRIAGA		2,360,818.04	FONHAPO Y FEIS	DGDS-MP-153/2009 DEL 11-12-2009; DAF/0904/2009 Y DGDS A-053/2009			09-SEDUVOP-FONHAPO-A-03		2,360,818.04		0.00	2,360,818.04	100.00%	100.00%	01/06/2009	10/09/2009			
SEDESORE_6127_09, SEDESORE_6128_09, SEDESORE_6130_09 A LA SEDESORE_6136_09	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (MEJORAMIENTO DE 36 VIVIENDAS) EN LA ZONA URBANA DE EBANO, AHUALULCO, SAN LUIS POTOSÍ, RAYÓN, RIOVERDE, CARDENAS, V DE REYES	EBANO, AHUALULCO, SAN LUIS POTOSÍ, RAYÓN, RIOVERDE, CARDENAS, V DE REYES		150,130.80	FONHAPO Y FEIS	DGDS-MP-151/2009 DEL 10-12-2009			09-SEDUVOP-FONHAPO-A-04		150,130.80		0.00	150,130.08	100.00%	100.00%	01/06/2009	10/09/2009			
	PROGRAMA TU CASA URBANA AMPLIACION DE VIVIENDA 2009 (10 ACCIONES) SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	VARIAS LOCALIDADES	220,637.20	PROGRAMA FEISE (MODIF A 8 ACC)	DGDS-MP-129/2009 DEL 09-09-2009					220,637.20		176,509.84	100.00%	100.00%						
SEDESORE_6318_09, SEDESORE_6319_09, SEDESORE_6321_09 A LA SEDESORE_6324_09, SEDESORE_6365_09	PROGRAMA TU CASA URBANA, AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DE 3 MUNICIPIOS (ZONA CENTRO) DENTRO DEL ESTADO. 127 ACCIONES	VILLA DE REYES, SOLEDAD DE G.S. Y SAN LUIS POTOSÍ	VARIAS LOCALIDADES	2,802,091.33	FONHAPO Y FEIS	DGDS A-129/2009 Y DGDS MP-153/2009 DEL 09-09-2009;		53007001-007-09		1,980,001.40			822,089.93								
													822,089.93								
													822,089.93								
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>																					
SEDECO_0231_08	TERMINACION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AV. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). ZONA INDUSTRIAL, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	5,005,570.00	FIES 2008. CLAVE PRESUPUESTAL 0307001 036 01 22 502 6203	DGPP-A0155/2009 DEL 01-04-2009			09-SEDUVOP-FIES(2008)-A-01		1,135,000.00		3,870,570.00	1,135,000.00	100.00%	100.00%	01/10/2009	30/04/2010			
SEDECO_0324_09	CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL EN CD VALLES (SA ETAPA), S.L.P.	CD. VALLES	CD. VALLES	10,000,000.00	RAMO 23 (SF/DGPP/DPI-R1622/2009-00000) DEL 12 NOV 09	DGPP-A0745/2009 (30-12-2009) DGPP-T0032/2010 CLAVE PRESUPUESTAL 0307001 03 601 43 901 6303		53007001-008-09		1,956,465.55		8,043,534.45		9,829,905.99	100.00%	100.00%	04/01/2010	28/02/2010	22-01-2010 AL 07-05-2010	31/03/2011	
SEDECO_0327_09	BACHEO EN LA ZONA INDUSTRIAL DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	610,293.00	SOLICITUD No. 11 FIES 2008 (SF/DGCH/2367/2009) 26-11-09	DGPP-A0660/2009 (09-12-2009) CLAVE PRESUPUESTAL 03070010360122503620428				610,000.00		293.00	602,000.00	100%	100.00%	01/12/2009	31/12/2009				
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS</b>																					
SEDUVOP_0218_08	ADQUISICION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO DEL RIO SANTIAGO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	6,463,703.00	FIES 2008, RECURSOS PROPIOS	RECURSOS 2008: EJERCIDOS A FINALES DEL 2009				6,463,703.00			0.00	6,463,703.00	100.00%	100.00%					
SEDUVOP_0245_09	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ZACATIPÁN, XILITLA	XILITLA	ZACATIPÁN	1,729,830.00	RAMO 23 (SF/DGPP/DPI-R1622/2009-00000) DEL 12 NOV 09	DGPP-A0666/2009 (15-12-2009) CLAVE PRESUPUESTAL 03060010120220043610354: T0038/2010 (08-02-10)		53007001-004-09		978,816.65		751,013.35		1,583,019.21	93.00%	95.00%	04/01/2010	28/02/2010	21-01-2010 AL 06-05-2010	30/04/2011	SANCIÓN ADMINISTRATIVA. APLICACION DE FIANZA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SEDUVOP_0246_09	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (LETRINAS) EN SAN JOSE XILATZEN, TANLAJÁS	TANLAJÁS	SAN JOSE XILATZEN	500,000.00	RAMO 23 (SF/DGPP/DPI-R1622/2009-00000) DEL 12 NOV 09	DGPP-A0667/2009 (15-12-2009) CLAVE PRESUPUESTAL 03060010280120045610141: T0060/2010 (10-02-10)		53007001-006-09		364,806.30		135,193.70		491,453.00	100.00%	100.00%	04/01/2010	28/02/2010	21-01-2010 AL 05-07-2010		
SEDUVOP_0247_09	TECHADO DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA MEMELA, CD DEL MAIZ	CD DEL MAIZ	LA MEMELA	5,000,000.00	RAMO 23 (SF/DGPP/DPI-R1622/2009-00000) DEL 12 NOV 09	DGPP-A0665/2009 (11-12-2009) CLAVE PRESUPUESTAL 03060010120220046610310		53007001-005-09		2,254,321.23		2,745,678.77		4,914,530.00	100.00%	100.00%	04/01/2010	28/02/2010	04-01-2010 AL 19-04-2010	31/03/2011	JURIDICO TRAMITES PROCEDENTES
SEDUVOP_0248_09	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA CALERA, CD. VALLES	CD VALLES	LA CALERA	1,000,000.00	RAMO 23 (SF/DGPP/DPI-R1622/2009-00000) DEL 12 NOV 09	DGPP-A0633/2009 (03-12-2009) CLAVE PRESUPUESTAL 03060010120220047610313		53007001-003-09		518,848.12		481,151.88		982,906.00	100.00%	100.00%	04/01/2010	28/02/2010	21-01-2010 AL 06-05-2010	15/04/2011	CIERRE ADMINISTRATIVO. PROGRAMAR ENTREGA-RECEPCION
SEDUVOP_0249_09	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL ARCHIVO Y ALMACEN DE CONCENTRACION DE LA SEDUVOP	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	340,000.00	FIES 2008	SF/DGCH/259/2009 DEL 26-11-2009			09-SEDUVOP-FIES(2008)-A-02		340,000.00		0.00	340,000.00	100.00%	100.00%	30/11/2009	27/02/2010			
SEDUVOP_0250_09	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDUVOP	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	214,040.67	FIES 2008				10-SEDUVOP-POAI-A-03		79,200.25		134,840.42	79,200.25	100.00%	100.00%	03/11/2010	22/11/2010			

PROGRAMA OPERATIVO DE INVERSION 2009-2015

OBRAS APROBADAS Y EN EJECUCION 2009-2011

JULIO 05, 2011

CLAVE SHIP	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSOS AUTORIZADOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	No. OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS	LICITACION Y/O No. DE CONTRATO	FECHA DE FALLO DE LICITACION	CONCURSO Y ADJUDICACION		DIFERENCIA DE INVERSIÓN (AHORROS)	INVERSION EJERCIDA	AVANCE AL 30-06-2011		FECHAS DE CONTRATACION			FECHA DE TERMINACION PROPUESTA	OBSERVACIONES Y NOTAS										
									INVERSION	CONTRATISTA			FINANCIERO	FISICO	INICIO	TERMINO	DIFERIMIENTO												
	IMPERMEABILIZACION PARCIAL DEL CINE ALAMEDA, EN ESTA CIUDAD CAPITAL	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	93,676.87	RECURSOS ESTATALES		09-SEDEVOP-POAI-A-29-I		93,106.66	RAYCO ASOCIADOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (ING. NORBERTO RAYO BUENO)	570.21	93,676.87	101.00%	100.00%	29/12/2009	15/01/2010													
<b>SISTEMA ESTATAL DE EDUCACION REGULAR</b>																													
SEER_1001_10	PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACION REGULAR	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	771,889.00	RECURSOS PROPIOS DEL SEER	CLAVE PRESUPUESTAL No. 0310001 021 01 10 000 35505	09-SEDEVOP-SEER-IR-01		411,693.97		360,195.03																		
<b>SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL</b>																													
SEGAM_1021_09	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN SALINAS DE HIDALGO, S.L.P.	SALINAS DE HIDALGO	SALINAS DE HGO.	3,000,000.00		RAMO 23 (SF/DGPP/DPI-R1622/2009-00000) DEL 12 NOV 09	DGPP-A0696/2009 (16-12-2009) CLAVE PRESUPUESTAL 03060010870920036630525	53007001-009-09	1,675,605.47	ING. GERARDO MARTIN VILLARREAL GARCIA	1,324,394.53																		
SEGAM_1022_09	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN POLOCOTE DE ARRIBA, VENADO, S.L.P.	VENADO	POLOCOTE DE ARRIBA	2,000,000.00		RAMO 23 (SF/DGPP/DPI-R1622/2009-00000) DEL 12 NOV 09	DGPP-A0692/2009 (16-12-2009) CLAVE PRESUPUESTAL 03060010870920037630545	53007001-010-09	1,711,124.84	ING. JOSE LUIS MUSA ABAD	288,875.16																		
SEGAM_1023_09	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN RAYÓN, S.L.P.	RAYÓN	RAYÓN	2,000,000.00		RAMO 23 (SF/DGPP/DPI-R1622/2009-00000) DEL 12 NOV 09	DGPP-A0697/2009 (16-12-2009) CLAVE PRESUPUESTAL 03060010870920038630523	53007001-011-09	832,538.87	EDIFICACIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V. (ING. MAURICIO ABUD SARQUIS)	1,167,461.13																		
SEGAM_1024_09	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	2,500,000.00		RAMO 23 (SF/DGPP/DPI-R1622/2009-00000) DEL 12 NOV 09	DGPP-A0694/2009 (16-12-2009) CLAVE PRESUPUESTAL 03060010870920039630527	53007001-012-09	1,261,331.41	ASFALTOS Y TERRACERIAS DE RIOVERDE, S.A. DE C.V. (C. VICTOR HUGO ORDAZ JIMENEZ)	1,238,668.59																		
SEGAM_1025_09	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL NARANJO, S.L.P.	EL NARANJO	EL NARANJO	6,635,643.00		RAMO 23 (SF/DGPP/DPI-R1622/2009-00000) DEL 12 NOV 09	DGPP-A0693/2009 (16-12-2009) CLAVE PRESUPUESTAL 03060010740320040610958	53007001-013-09	4,987,010.06	OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V. (ING. FRANCISCO MANUEL FLORES VARGAS)	1,648,632.94																		
SEGAM_1026_09	CONSTRUCCION DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES Y CONCLUSION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN AQUISMÓN, S.L.P.	AQUISMÓN	AQUISMÓN	9,000,000.00		RAMO 23 (SF/DGPP/DPI-R1622/2009-00000) DEL 12 NOV 09	DGPP-A0669/2009 (15-12-2009) CLAVE PRESUPUESTAL 03060010740320041610903	53007001-014-09	5,625,151.34	GONZALO AVILA VELÁZQUEZ	3,374,848.66									PROBLEMAS CON PARTICULARES. EL PRESIDENTE MUNICIPAL ESTA TRATANDO DE LLEGAR A UN ACUERDO PARA SOLUCIONARLO.									
SEGAM_1027_09	ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN JALPILLA, AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	AXTLA DE TERRAZAS	JALPILLA	3,489,527.00		RAMO 23 (SF/DGPP/DPI-R1622/2009-00000) DEL 12 NOV 09	DGPP-A0668/2009 (15-12-2009) CLAVE PRESUPUESTAL 03060010740320042610953	53007001-015-09	3,262,373.28	EDIFICACIONES GOMEZ & HERNANDEZ, S.A. DE C.V. (LEAO FERMIN GÓMEZ JUÁREZ)	227,153.72									EL ARO. MOISES DE LA ROSA REPORTA ESTA OBRA COMO CONCLUIDA Y EN CIERRE ADMINISTRATIVO									
<b>PROGRAMA 2010</b>																													
<b>COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS</b>																													
CEDEM_1002_10	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE LA COORDINACION ESTATAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (CEDEM), EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	450,000.00		RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0416001 067 04 10 012 6108 28; 0416001 522 15 10 012 6221	DGPP-A0339/2010 FOLIO No. 01097 DEL 26-05-2010; DGPP-T0391/2011 FOLIO No. 0774/2011 DEL 22-03-2011	10-SEDEVOP-POAI-A-01-II-D		11/08/2010	452,000.00									ARQ. MÓNICA GUADALUPE SERRANO DEL ANGEL	-2,000.00	343,666.42	76.00%	100.00%	23/08/2010	02/11/2010	13-09-2010 AL 15-02-2011		ANTICIPO 10-09-2010 ADECUACION DEL PROYECTO. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL <b>PORQUE NO ESTA CERRADA LA INVERSION?</b>
<b>SECRETARÍA DE CULTURA</b>																													
CULTURA_0454_10	MUSEOGRAFÍA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS CENTENARIO (MUSEO DE LA MASCARA, TEATRO DE LA PAZ Y 10 RELOJES)	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	1,279,097.95		APORTACION FEDERAL POR CONVENIOS: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0325001 031 02 24 016 6105 28	DGPP-A0778/2010 FOLIO No. 03810 DEL 19-10-2010; DGPP-T0055/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 15-02-2011; DGPP-T0030/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 15-02-2011	10-SEDEVOP-FED-CULT-A-10 SEDEVOP-FED-CULT-AAS-002/2011 PRESTACION DE SERVICIOS 10-SEDEVOP-FED-CULT-A-11	555,133.67 249,991.60 119,944.00 300,000.00	CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. (ING. MARTIN G. MACIAS MARTINEZ) INDUSTRIA DE MAQUINARIA Y MUEBLE, S.A. DE C.V. JOSE DE JESUS MENDEZ MONTREALVO SR JOSÉ EDUARDO LÓPEZ GÓMEZ	723,964.28 473,972.68 354,028.68 54,028.68	166,540.10 149,994.96 119,944.00 255,000.00	30.00% 60.00% 100.00% 85.00%	97.00% 80.00% 100.00% 50.00%	06/12/2010 21/02/2011 30/09/2010 06/12/2010	31/12/2010 31/03/2011 31/03/2011 31/12/2010	17-02-2011 AL 30-04-2011 30/06/2011 27-01-2011 AL 30-05-2011	31/05/2011 30/06/2011 30/06/2011	TEATRO. ANTICIPO 16-02-2011 EQUIPAMIENTO MUSEO MASCARA MONTAJE DE FOTOGRAFIAS MUSEO REG POTOSINO. CIERRE ADMINISTRATIVO RELOJES. CIERRE ADMINISTRATIVO										
CULTURA_0463_10	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CENTRO CULTURAL DE LA HUASTECA (EN CD. VALLES) Y ACCESO CASA DE CULTURA TENEX (PUENTE PEATONAL EN CHUNUNTZEN II. HUEHUETLAN)	CD. VALLES	CD. VALLES	1,435,000.00		APORTACION FEDERAL POR CONVENIOS: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0325001 031 03 24 030 6105 13	DGPP-A0606/2010 FOLIO No. 02785 DEL 23-08-2010; DGPP-T0030/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 15-02-2011	SEDEVOP-FED-CULT-AAS-004/2011 CONTRATO PRESTACION SERVICIOS 11-SEDEVOP-FED-IR-01	528,751.20 33,640.00 529,376.20	TELETEC DE MEXICO, S.A. DE C.V. EUSTOLIO MENDEZ ABAT ARO. JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDRÉZ	906,248.80 872,608.80 343,232.60	158,625.36 33,640.00 158,812.86	30.00% 100.00% 30%	50.00% 100.00% (24%)	21/02/2011 21/02/2011 18/04/2011	22/03/2011 30/03/2011 14/07/2011		30/06/2011 30/06/2011 30/06/2011	EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO. CIERRE ADMINISTRATIVO PUENTE DE ACCESO. ANTICIPO?										

PROGRAMA OPERATIVO DE INVERSION 2009-2015

OBRAS APROBADAS Y EN EJECUCION 2009-2011

JULIO 05, 2011

CLAVE SHIP	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSOS AUTORIZADOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	No. OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS	LICITACION Y/O No. DE CONTRATO	FECHA DE FALLO DE LICITACION	CONCURSO Y ADJUDICACION		DIFERENCIA DE INVERSIÓN (AHORROS)	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCE AL 30-06-2011		FECHAS DE CONTRATACION			FECHA DE TERMINACION PROPUESTA	OBSERVACIONES Y NOTAS				
									INVERSIÓN	CONTRATISTA			FINANCIERO	FISICO	INICIO	TERMINO	DIFERIMIENTO						
CULTURA_0482_10	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL TAMAPATZ-AQUISMÓN	AQUISMÓN	TAMAPATZ	3,601,829.92	RECURSOS FEDERALES: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0325001 031 03 20 040 6105 03	DGPP-A0963/2010 FOLIO No. 05033 DEL 14-12-2010: DGPP-T0030/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 15-02-2011	53007001-001-11			2,996,436.14	INSUMOS Y DESARROLLOS SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. (ING. MARCO ANTONIO DAVALOS MONTOYA)	605,393.78	1,288,467.54	43.00%	24.00%	18/04/2011	16/07/2011		30/06/2011	PAGO DE ANTICIPO 17/05/11			
CULTURA_0483_10	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL TENEK AQUISMÓN	AQUISMÓN	AQUISMÓN	6,500,000.00	RECURSOS FEDERALES: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0325001 031 03 20 041 6105 03	DGPP-A0964/2010 FOLIO No. 05033 DEL 14-12-2010: DGPP-T0030/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 15-02-2011	53007001-002-11		5,241,583.45	TUBERÍAS, VÁLVULAS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. (ING. ARMANDO NAVARRO CALVILLO)	1,258,416.55	1,572,475.03	30%	12.00%	18/04/2011	16/07/2011		30/06/2011	PAGO DE ANTICIPO 17/05/11				
<b>DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA</b>																							
D.I.F._3166_10	REHABILITACION DEL ASILO DE ANCIANOS "IGNACIO MONTES DE OCA"	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	1,583,953.00	FIIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 102 42 44 057 6227 28	DGPP-A0822/2010 FOLIO No. 04162 DEL 04-11-2010: OF DE TRANSFERENCIA DGPP-T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-039-10	17/12/2010	1,110,972.32	LEAO, GUILLERMO RANGEL MONTES	472,980.68												
											AMPLIACION	446,133.68	ECONOMIAS	1,557,106.00	100%	100.00%	20/12/2010	31/12/2010	24-01-2011 AL 31-04-2011	30/05/2011	PAGO DE ANTICIPO 20/01/2011. RECALENDARIZACION. AMPLIACION DE METAS		
<b>INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE</b>																							
INPODE_0393_09	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SATELITE (2009-2015)	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	532,003.34	RAMO 23	SF/DGPP/DPI-R0771/2010-00000 DEL 28 DE JUNIO DEL 2009.	10-SEDUVOP-FAFEF-A-05	26/07/2010	522,986.32	GEOTECNIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. (ING. CESÁREO A. TORRES MENDOZA)	9,017.02	522,986.32	100.00%	100.00%	02/08/2010	12/11/2010		25-08-2010 AL 05-12-2010		ANTICIPO 20-08-2010.			
INPODE_0406_10	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	10,659,113.00	FIIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 04 19 001 208 21 44 009 6224 28	DGPP-A0720/2010 FOLIO No. 03466 DEL 06-10-2010: OF DE TRANSFERENCIA DGPP-T0019/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 11-02-2011	53007001-008-10	29/07/2010	8,446,487.07	ING. JOSÉ LUIS MUSA ABAD	2,212,625.93	4,983,427.37	59.00%	74.00%	06/08/2010	31/12/2010		01-09-2010 AL 26-01-2011	26/03/2011	ANTICIPO 10-09-2010. ADECUACION DEL PROYECTO. PRORROGA 31-05-2011			
<b>SECRETARIA DE TURISMO</b>																							
SECTUR_0236_10	RUTAS PEATONALES E ILUMINACION DE LOS CORAZONES DE LOS BARRIOS TRADICIONALES DEL CENTRO HISTORICO DE SAN LUIS POTOSÍ (SAN MIGUELITO, FUERO Y MORELOS, SAN SEBASTIAN)	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	44,707,319.62	APORTACION FED POR CONVENIOS, FAFEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0324001 208 23 24 905 6228 28; 0324001 208 23 24 906 6228 28; 0324001 208 23 24 907 6228 28	DGPP-A0298/2010 FOLIO No. 01279 DEL 24-05-2010: DGPP-T0031 Y 0417/2011 FOLIO 00485/2011 DEL 14-02-2011 AP FED. DGPP-T0319/2011 AP MPAL. DGPP-A0039/2011 FOLIO 00961 DEL 14-05-2011	10-SEDUVOP-SECTUR/CIR/01/CIT/10	13/08/2010	12,830,470.05	ARO. JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO	31,876,849.57	12,702,165.35	99.00%	84.00%	16/08/2010	31/12/2010		25-10-2010 AL 31-03-2011	31/05/2011	ANTICIPO 22-10-10. TANTO CFE COMO TELMEX NO HAN REALIZADO EL CABLEADO QUE LES FUE SOLICITADO EN ENERO.			
							10-SEDUVOP-SECTUR/CIR/02/CIT/10	13/08/2010	11,692,757.59	ENRIQUE ESQUEVEL RODRIGUEZ	20,184,091.98	11,458,902.44	98.00%	82.00%	16/08/2010	31/12/2010		25-10-2010 AL 31-03-2011	31/05/2011				
							10-SEDUVOP-SECTUR/CIR/03/CIT/10	13/08/2010	12,341,755.60		7,842,336.38												
							AMPLIACION	13/08/2010	7,146,187.27	ARO. FEDERICO DE LA COLINA FIERRO	17,344,269.15	89.00%	92.00%	16/08/2010	31/12/2010	25-10-2010 AL 31-03-2011	31/05/2011						
SECTUR_0238_10	SEGUNDA ETAPA PARQUE NATURAL DE LAS GRUTAS DE LA CATEDRAL EN RIOVERDE	RIOVERDE	RIOVERDE	8,000,000.00	APORTACION ESTATAL A CONVENIOS: CLAVE PRESUPUESTAL No. 03 24 001 208 21 24 924 6224 24	DGPP-A0530/2010 FOLIO No. 02298 DEL 21-07-2010: DGPP-T0031/2011 FOLIO 00485/2011 DEL 14-02-2011 AP FED	10-SEDUVOP-SECTUR/CIR/07/CIT/10	13/08/2010	7,951,619.46	GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A. DE C.V. (C. FÉLIX FERES SARQUIS)	48,380.54	6,758,876.54	85.00%	100.00%	16/08/2010	31/12/2010		14-09-2010 AL 31-03-2011	30/04/2011	ANTICIPO 13-09-2010. ENTREGA RECEPCION 15-06-2011			
SECTUR_0239_10	PRIMERA ETAPA PUEBLO MÁGICO REAL DE CATORCE (REHABILITACION DEL TUNEL DE OGARRIO)	REAL DE CATORCE	REAL DE CATORCE	7,375,717.90	APORTACION ESTATAL A CONVENIOS: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0324001 208 21 24 908 6228 06	DGPP-A0490/2010 FOLIO No. 01894 DEL 01-07-2010: DGPP-A1013/2010 FOLIO No. 05286 DEL 31-12-2010: DGPP-T0031/2011 FOLIO 00485/2011 DEL 14-02-2011 AP FED	10-SEDUVOP-FED-TUR-A-01: 10-SEDUVOP-FED-TUR-A-08	16/08/2010	7,369,365.00	GEOTECNIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. (ING. CESÁREO A. TORRES MENDOZA)	6,352.90	7,221,977.70	98.00%	85% (83%)	01/11/2010	31/12/2010		12-11-2010 AL 31-03-2011	30/06/2011	ANTICIPO 11-11-2010. TRABAJOS ELECTRICOS PENDIENTE			
SECTUR_0241_10	RUTA DE ENCUENTRO DE AVENTURA, CULTURA Y DIVERSION (REGION HUASTECA: CIUDAD VALLES Y TAMUÍN)	CD. VALLES Y TAMUÍN	VARIAS	6,030,000.00	INFRAESTRUCTURA TURISTICA. CLAVE PRESUPUESTAL No. 0324001 060 03 24 909 6107 98; 0324001 208 23 24 909 6228	DGPP-A0506/2010 FOLIO No. 02045 DEL 13-07-2010: DGPP-A0511/2010 FOLIO No. 02045 DEL 15-07-2010: DGPP-T0041/2011 FOLIO 00485/2011 DEL 14-02-2011 FAFEF Y DGPP-T0031/2011 AP FED; DGPP-A0161/2011 FOLIO 02393 DEL 16-06-2011	10-SEDUVOP-SECTUR/CIR/04/CIT/10	13/08/2010	5,022,277.79		1,007,722.21										ANTICIPO 22-09-2010. EXISTE INCONFORMIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUÍN. EL ARO MOISES DE LA ROSA REPORTO ESTA OBRA COMO CONCLUIDA Y EN CIERRE ADMINISTRATIVO.		
							AMPLIACION		1,024,359.65	CANSTANEDO DE ALBA)	5,018,709.08	83.00%	100.00%	16/08/2010	31/12/2010	23-09-2010 AL 04-02-2011	31/05/2011						
SECTUR_0242_10	EQUIPAMIENTO TURISTICO EN LA RUTA CAMINOS DEL AGUA, VOCES DE LA SIERRA ETAPA (EL NARANJO Y AQUISMÓN)	EL NARANJO Y AQUISMÓN	VARIAS	10,170,097.45	APORTACION ESTATAL A CONVENIOS: CLAVE PRESUPUESTAL No. 03 24 001 060 03 11 922 6107 98	DGPP-A1004/2010 FOLIO No. 00086 DEL 10-01-2011: DGPP-T0031/2011 FOLIO 00485/2011 DEL 14-02-2011 AP FED	10-SEDUVOP-SECTUR/CIR/05/CIT/10	13/08/2010	6,046,637.44		4,123,460.01										ANTICIPO 10-09-2010. OBRA DEL NARANJO SUSPENDIDA POR FALTA DE PERMISOS DE LA PROFEPA. AQUISMÓN EN CIERRE ADMINISTRATIVO. TENIA EL 97% DE AVANCE FISICO		
SECTUR_0243_10	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO PARA MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA	3,053,110.91	APORTACION ESTATAL A CONVENIOS: CLAVE PRESUPUESTAL No. 03 24 001 060 03 11 923 6107 20; 03 24 001 208 23 24 923 6228 20	DGPP-A1005/2010 FOLIO No. 00086 DEL 10-01-2011: DGPP-T0031/2011 FOLIO 00485/2011 DEL 14-02-2011	10-SEDUVOP-SECTUR/CIR/06/CIT/10	13/08/2010	3,008,256.79	RESTAURACION DE SITIOS Y MONUMENTOS. S.A. DE C.V. (ARO. JOSÉ RODRIGUEZ ROMERO)	44,854.12	3,008,256.79	100%	100.00%	16/08/2010	31/12/2010		13-09-2010 AL 15-04-2011		ANTICIPO 10-09-2010			
							AMPLIACION																

PROGRAMA OPERATIVO DE INVERSION 2009-2015

OBRAS APROBADAS Y EN EJECUCION 2009-2011

JULIO 05, 2011

CLAVE SHIP	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSOS AUTORIZADOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	No. OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS	LICITACION Y/O No. DE CONTRATO	FECHA DE FALLO DE LICITACION	CONCURSO Y ADJUDICACION		DIFERENCIA DE INVERSIÓN (AHORROS)	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCE AL 30-06-2011		FECHAS DE CONTRATACION			FECHA DE TERMINACION PROPUESTA	OBSERVACIONES Y NOTAS		
									INVERSIÓN	CONTRATISTA			FINANCIERO	FISICO	INICIO	TERMINO	DIFERIMIENTO				
SECTUR_0267_10	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN XILITLA (INTERVENCION DE FACHADAS EN CENTRO HISTORICO Y ACCESOS)	XILITLA	XILITLA	4,557,239.31	APORTACION FED POR CONV Y FAFEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0324001 208 22 24 011 6228 54; 0324001 208 22 42 42 FAFEF	DGPP-A0724/2010 FOLIO No. 03628 DEL 07-10-2010; DGPP-A1012/2010 FOLIO No. 05285 DEL 31-12-2010; DGPP-T0031 AP FED Y 0041/2011 FOLIO 00485/2011 DEL 14-02-2011 FAFEF	10-SEDUVOP-SECTUR/CIR/08/CIT/10	13/08/2010	4,512,385.21	ARQ. OMAR FLORES ANGUIANO	44,854.10	4,377,013.65	97%	100.00%	16/08/2010	31/12/2010	04-11-2010 AL 22-03-2011	30/04/2011	ANTICIPO 03-11-2010. ENTREGA RECEPCION 25-05-2011		
SECTUR_0275_10	PROGRAMA PARA LA ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS TURISTICOS EJECUTIVOS	EN EL ESTADO		3,000,000.00	APORTACION ESTATAL A CONVENIOS: CLAVE PRESUPUESTAL 0324001 061 01 11 932 6311 99- 03 24 001 208 24 24 932 6321 AP FED	DGPP-A0934/2010 FOLIO No. 04900 DEL 07-12-2010; DGPP-T0031/2011 FOLIO 00485/2011 DEL 14-02-2011 AP FED			53007001043-10	27/12/2010	450,000.00	GRUPO DISEÑO PER RESTAURA S.A. DE C.V. (ARG. ROCIO IVETT DROS GUEL)	0.00	414,000.00	92.00%	91.00%	29/12/2010	21/02/2011	15-02-2011 AL 15-03-2011	30/04/2011	ANTICIPO 14-02-2011. PRORROGA AL 10-06-2011
									53007001044-10	27/12/2010	750,000.00	ARQ. J RICARDO NAVA HERNANDEZ	0.00	577,500.00	77.00%	78.00%	29/12/2010	21/02/2011	15-02-2011 AL 15-03-2011	30/04/2011	ANTICIPO 14-02-2011. PRORROGA AL 30-06-2011
									53007001047-10	27/12/2010	300,000.00	ARQ. JOSE EDUARDO BRIONES RIVERA	0.00	201,000.00	67.00%	90.00%	29/12/2010	21/02/2011	15-02-2011 AL 15-03-2011	30/04/2011	ANTICIPO 14-02-2011. PRORROGA AL 31-05-2011
									53007001048-10	27/12/2010	300,000.00	ARQ. JOSE EDUARDO BRIONES RIVERA	0.00	189,000.00	63.00%	65.00%	29/12/2010	21/02/2011	15-02-2011 AL 15-03-2011	30/04/2011	ANTICIPO 14-02-2011. PRORROGA AL 15-06-2011
									53007001-045-1-10	27/12/2010	300,000.00	CANTERRUM, S.A. DE C.V. (ARG. MARCO A. GARFIAS CANOVAS)	0.00	30,000.00	10.00%	60.00%	29/12/2010	21/02/2011	15-02-2011 AL 15-03-2011	30/04/2011	ANTICIPO 14-02-2011. PRORROGA AL 15-06-2011
									53007001-046-1-10	27/12/2010	300,000.00	CANTERRUM, S.A. DE C.V. (ARG. MARCO A. GARFIAS CANOVAS)	0.00	30,000.00	10.00%	60.00%	29/12/2010	21/02/2011	15-02-2011 AL 15-03-2011	30/04/2011	ANTICIPO 14-02-2011. PRORROGA AL 30-06-2011
									53007001-049-1-10	27/12/2010	300,000.00	CANTERRUM, S.A. DE C.V. (ARG. MARCO A. GARFIAS CANOVAS)	0.00	222,000.00	74.00%	70.00%	29/12/2010	21/02/2011	15-02-2011 AL 15-03-2011	30/04/2011	ANTICIPO 14-02-2011. PRORROGA AL 31-05-2011
									53007001-050-1-10	27/12/2010	300,000.00	CANTERRUM, S.A. DE C.V. (ARG. MARCO A. GARFIAS CANOVAS)	0.00	237,000.00	79.00%	80.00%	29/12/2010	21/02/2011	15-02-2011 AL 15-03-2011	30/04/2011	ANTICIPO 14-02-2011. PRORROGA AL 20-05-2011
<b>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>																					
SEDECO_0328_10	CONSTRUCCION DE LA ZONA INDUSTRIAL DE CD. VALLES, S.L.P. ETAPA 2010	CD. VALLES	CD. VALLES	12,000,000.00	FAFEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 6307032 036 01 42 002 6303 13	DGPP-A0468/2010 FOLIO No. 01899 DEL 29-06-2010; TRANSFERENCIA No. DGPP-T0039/2011 DEL 14-02-2011		53007001-007-10	28/07/2010	9,740,544.76	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTOS CENTROMEX S.A. DE C.V. (ING. VICENTE RIVERA FIGUEROA)	2,259,455.24	8,961,301.18	92.00%	95.00%	16/08/2010	31/12/2010	16-01-2011 AL 31-03-2011	19-01-2011 AL 31-05-2011	ANTICIPO 18-01-2011. DEFINICIÓN DE PROYECTO DE C.F.E. A SEDECO	
<b>SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL</b>																					
SEDESORE_7281_10-SEDESORE_7693_11	PROGRAMA TU CASA 2010, AMPLIACION DE VIVIENDA EN 9 LOCALIDADES DE 4 MUNICIPIOS (ZONA CENTRO) DENTRO DEL ESTADO. 67 ACCIONES	EN EL ESTADO		1,776,608.02	FEIS/FONHAPO	FEDERAL: DPO/TC/829/2010 DEL 24-10-2010 (\$2'100,000.00) ESTATAL: DGDSR-A-184/2010 DEL 27-10-2010 (\$ 787,040.18)		53007001-020-10	30/11/2010	1,564,495.14	ARQ. OSCAR EDGARDO LARA BAEZ	212,112.88	1,564,404.05	100%	100.00%	06/12/2010	31/12/2010	12-01-2011 AL 31-03-2011		ANTICIPO 10-01-2011. RECALENDARIZACION. PROGRAMACION DE ENTREGA RECEPCION.	
SEDESORE_7281_10-SEDESORE_7693_11	PROGRAMA TU CASA 2010, AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL EN LOCALIDADES DE 3 MUNICIPIOS (ZONA HUASTECA) DENTRO DEL ESTADO. 73 ACCIONES	EN EL ESTADO		1,990,880.74	FEIS/FONHAPO	FEDERAL: DPO/TC/829/2010 DEL 24-10-2010 (\$2'100,000.00) ESTATAL: DGDSR-A-185/2010 DEL 27-10-2010 (\$ 913,798.35)		53007001-021-10	30/11/2010	1,978,118.25	CONSTRUCTORA OREGÓN, S.A. DE C.V. (ING. LUIS CARLOS ORTIZ GONZALEZ)	12,762.49	1,800,087.61	91%	97.00%	06/12/2010	31/12/2010	07-01-2011 AL 31-03-2011		ANTICIPO 07-01-2011. RECALENDARIZACION.	
SEDESORE_7660_11	PROGRAMA TU CASA, AMPLIACION DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DENTRO DEL ESTADO. 53 ACCIONES	EN EL ESTADO	VARIAS LOCALIDADES	1,585,246.40	FONHAPO Y FEIS	DGDSR-A-221/2010 Y DOP/TC/962/2010 Y 11/SEDUVOP-FONHAPO/CIR/01/CTC/11		11/SEDUVOP-FONHAPO/CIR/01/CTC/11		1,364,893.03	SERVICIOS MULTIPROFESIONALES PARA EL FUTURO EN LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (ING. JOSÉ LUIS DÁVILA MORALES)	220,353.37	1,274,757.53	100%	100.00%	21/02/2011	31/03/2011			ENTREGA-RECEPCION 31-05-2011.	
SEDESORE_7672_11-SEDESORE_7651_11	PROGRAMA AMPLIACION DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DENTRO DEL ESTADO. 22 ACCIONES	EN EL ESTADO	VARIAS LOCALIDADES	612,137.91	FEIS	DGDSR-A-228/2010 Y 11/SEDUVOP-FEIS/CIR/02/CPV/11		11/SEDUVOP-FEIS/CIR/02/CPV/11		594,958.24	SERVICIOS MULTIPROFESIONALES PARA EL FUTURO EN LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (ING. JOSÉ LUIS DÁVILA MORALES)	17,179.67	584,932.84	100%	100.00%	21/02/2011	31/03/2011			ENTREGA-RECEPCION 31-05-2011.	
<b>SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS</b>																					
SEDUVOP_0251_10	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA BOQUILLA, VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	LA BOQUILLA	14,000,000.00	FIEF: (APORTACION FEDERAL 10 MPAL-4) CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 11 44 011 6151 50	DGPP-A0746/2010 FOLIO No. 03748 DEL 15-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP-T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	10-SEDUVOP-FAFEF-A-01		10,751,011.30	G Y G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (ING. SAMUEL GONZALEZ GONZALEZ)	3,248,988.70										
SEDUVOP_0252_10	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ODONTOLOGOS BARRIO PIEDRA, TIERRA NUEVA, S.L.P.	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	679,125.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 313 11 44 015 6131 43	DGPP-A0721/2010 FOLIO No. 03466 DEL 06-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP-T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	10-SEDUVOP-FIEF-(IRAD-10		667,614.00	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. (ING. JOSÉ EDUARDO ELIZALDE CERVANTES)	11,511.00	0	0.00%	70.00%	27/12/2010	29/04/2011			20/05/2011	JURIDICO TRÁMITES PROCEDENTES	
SEDUVOP_0253_10	ILUMINACION DE CALLE ROSA, ENTRE BUGAMBILIAS Y JAZMIN, COL. LAS FLORES, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	28,295.00	FAFEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 071 01 42 014 6203 28	DGPP-A0295/2010 FOLIO No. 01276 DEL 26-05-2010	10-SEDUVOP-FAFEF-A-04		27,581.08	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. (ING. JOSÉ EDUARDO ELIZALDE CERVANTES)	713.92	27,581.08	100.00%	100.00%	02/09/2010	30/09/2010				ENTREGA-RECEPCION EL 09-02-2011	
SEDUVOP_0254_10	ILUMINACION DE PRIVADA DEL LAUREL, ENTRE BUGAMBILIAS Y JAZMIN, COL. LAS FLORES, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	28,295.00	FAFEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 071 01 44 016 6203 28	DGPP-A0292/2010 FOLIO No. 01276 DEL 26-05-2010	10-SEDUVOP-FAFEF-A-03		27,581.08	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. (ING. JOSÉ EDUARDO ELIZALDE CERVANTES)	713.92	27,581.08	100.00%	100.00%	02/09/2010	30/09/2010				ENTREGA-RECEPCION EL 09-02-2011	

PROGRAMA OPERATIVO DE INVERSION 2009-2015

OBRAS APROBADAS Y EN EJECUCION 2009-2011

JULIO 05, 2011

CLAVE SHIP	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSOS AUTORIZADOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	No. OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS	LICITACION Y/O No. DE CONTRATO	FECHA DE FALLO DE LICITACION	CONCURSO Y ADJUDICACION		DIFERENCIA DE INVERSIÓN (AHORROS)	INVERSION EJERCIDA	AVANCE AL 30-06-2011		FECHAS DE CONTRATACION			FECHA DE TERMINACION PROPUESTA	OBSERVACIONES Y NOTAS		
									INVERSION	CONTRATISTA			FINANCIERO	FISICO	INICIO	TERMINO	DIFERIMIENTO				
SEDUVOP_0255_10	RESTAURACION DEL PUENTE PRINCIPAL (CENTRAL) EN SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	2,869,172.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 11 44 017 6151 32	DGPP-A0719/2010 FOLIO No. 03466 DEL 06-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP-T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-001-10	22/06/2010	2,232,501.14	AMPLIACION	RAMSUA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (ING. RAMON SUAREZ VILLAGRANA)	636,670.86	2,820,542.09	100.00%	100.00%	05/07/2010	15/12/2010	19-07-2010 AL 28-12-2010	15/02/2011	ANTICIPO 12-07-2010. ADECUACION DEL PROYECTO	
SEDUVOP_0256_10	RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA DEL TEMPLO Y MONTAJE EN EL SALON DE USOS MULTIPLES, EN SANTA MARIA ACAPULCO, EN SANTA CATARINA, S.L.P.	SANTA CATARINA	SANTA MARIA ACAPULCO	1,000,000.00	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 41 10 012 6226 31	DGPP-A0274/2010 FOLIO No. 01295 DEL 20-05-2010; OF DE TRANSFERENCIA No. DGPP-T0073/2010 FOLIO No. 00567/2011 DEL 17-02-2011	10-SEDUVOP-POAI-A-02	24/05/2010	982,997.93		ACEROS, TANQUES Y MAQUILLAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. (ING. JOSÉ IGNACIO BENAVENTE DUQUE)	17,002.07	919,699.87	94.00%	100.00%	01/06/2010	30/07/2010				
SEDUVOP_0257_10	PAVIMENTACION DE LA CALLE 8 DE MAYO EN CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	TAMAZUNCHALE	CHAPULHUACANITO	2,000,000.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 11 44 018 6151 37	DGPP-A0748/2010 FOLIO No. 03748 DEL 15-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP-T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-002-10	22/06/2010	1,392,132.61	AMPLIACION	PALMAR CONSTRUVISION, S.A. DE C.V. (ING. HUGO ALFREDO MARTELL MORALES)	607,867.39	1,966,101.71	100.00%	100.00%	05/07/2010	15/11/2010	03-08-2010 AL 13-12-2010	08/01/2011	ANTICIPO 02-08-2010. ENTREGA-RECEPCION 01-04-2011	
SEDUVOP_0258_10	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	TAMAZUNCHALE	CHAPULHUACANITO	2,000,000.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 11 44 013 6151 37	DGPP-A0747/2010 FOLIO No. 03748 DEL 15-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP-T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-003-10-II	01/03/2011	1,334,007.92		CONTRATO 1: ING. GUILLERMO OBREGÓN RAMOS CONTRATO 2: PALMAR CONSTRUVISION, S.A. DE C.V. (ING. HUGO ALFREDO MARTELL MORALES)	786,584.74	619,188.40	51.00%							EL ARO. MOISES DE LA ROSA REPORTO ESTA OBRA COMO CONCLUIDA Y EN CIERRE ADMINISTRATIVO
SEDUVOP_0260_10	CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DE TANZOZOB, AQUISMON, S.L.P.	AQUISMON	TANZOZOB	3,621,740.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 21 44 048 6227 03	DGPP-A0739/2010 FOLIO No. 03748 DEL 15-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP-T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-016-10	30/11/2010	3,342,810.11		ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS, S.A DE C.V. (ING. OLEGARIO AUGUSTO ZERTUCHE C.)	278,929.89	2,440,251.38	73.00%	55.00%	06/12/2010	31/12/2010	19-01-2011 AL 15-05-2011	31/05/2011	ANTICIPO 18-01-2011. RECALENDARIZACION. AMPLIACION DE METAS. JURIDICO TRAMITES PROCEDENTES.	
SEDUVOP_0261_10	REHABILITACION MEDIA DE ALBERGUE "LEONA VICARIO" EN SAN JOSE DEL CORITO, ALAQUINES, S.L.P.	ALAQUINES	SAN JOSE DEL CORITO	8,000,000.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 41 44 022 6227 02	DGPP-A0752/2010 FOLIO No. 03748 DEL 15-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP-T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-010-10	29/07/2010	6,723,909.80	AMPLIACION	ING. JOSE FRANCISCO PEREZ MARTINEZ	1,276,090.20	7,245,623.20	92.00%	100.00%	16/08/2010	31/12/2010	01-09-2010 AL 16-01-2011	30/06/2011	ANTICIPO 31-08-2010. CIERRE ADMINISTRATIVO. ENTREGA-RECEPCION 22-06-2011	
SEDUVOP_0262_10	REHABILITACION DE ALBERGUE "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" EN ZAPUYO, XILITLA, S.L.P.	XILITLA	EL ZAPUYO	4,500,000.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 41 44 047 6227 54	DGPP-A0738/2010 FOLIO No. 03748 DEL 15-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP-T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-041-10	16/12/2010	3,480,282.34		ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS, S.A DE C.V. (ING. OLEGARIO AUGUSTO ZERTUCHE C.)	1,019,717.66	1,859,528.22	53.43%	42.00%	20/12/2010	31/12/2010	19-01-2011 AL 15-05-2011	01-02-2011 AL 31-05-2011	ANTICIPO 01-02-2011. RECALENDARIZACION. ADECUACION DEL PROYECTO. DISPONIBILIDAD DEL AREA DE TRABAJO. PRORROGA 15-08-2011. JURIDICO TRAMITES PROCEDENTES.	
SEDUVOP_0265_10	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA BAÑOS PUBLICOS EN PARQUE TANGAMANGA I, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	5,236,000.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 312 41 44 043 6131 28	DGPP-A0714/2010 FOLIO No. 03466 DEL 06-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP-T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-040-10	16/12/2010	3,311,201.16	AMPLIACION	GRUPO CONSTRUCTOR LA SECA, S.A. DE C.V. (ING. JOSE JAIME VALLE MENDEZ)	1,924,798.84	3,052,322.32	59.00%	86.00%	20/12/2010	31/12/2010	01-02-2011 AL 31-05-2011	15/08/2011	ANTICIPO 26-01-2011. RECALENDARIZACION. ADECUACION DEL PROYECTO. DISPONIBILIDAD DE LAS AREAS DE TRABAJO. PRORROGA 15-06-2011.	
SEDUVOP_0266_10	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA "MIGUEL BARRAGAN", EN SAN PEDRO, EN SANTA CATARINA, S.L.P.	SANTA CATARINA	SANTA MARIA ACAPULCO	3,000,000.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 41 44 044 6226 31	DGPP-A0716/2010 FOLIO No. 03466 DEL 06-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP-T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-019-10	30/11/2010	2,240,894.46		CONSTRUCCIONES DANATER, S.A. DE C.V. (C. FERNANDO PEREZ MOTILLA)	759,105.54	1,568,626.12	70.00%	75.00%	06/12/2010	31/12/2010	04-02-2011 AL 31-05-2011	30/06/2011	ANTICIPO 01-02-2011. RECALENDARIZACION.	
SEDUVOP_0267_10	CONSTRUCCION DE ALBERGUE "ANGÉLICA CASTRO DE LA FUENTE" EN CUECHOD, SAN ANTONIO, S.L.P.	SAN ANTONIO	CUECHOD	12,377,000.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 41 44 023 6227 26	DGPP-A0717/2010 FOLIO No. 03466 DEL 06-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP-T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-011-10	30/07/2010	10,539,187.26	AMPLIACION	LEAO. GUILLERMO RANGEL MONTES	1,837,812.74	10,634,061.06	87.00%	99.00%	16/08/2010	31/12/2010	01-09-2010 AL 16-01-2011	30/04/2011	ANTICIPO 01-09-2010. ADECUACION DEL PROYECTO. PRORROGA 18-03-2011. CIERRE ADMINISTRATIVO	
SEDUVOP_0268_10	REHABILITACION INTEGRAL DE ALBERGUE "5 DE MAYO", EN LA PARADA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	SANTA CATARINA	LA PARADA	7,161,755.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 41 44 019 6227 31	DGPP-A0750/2010 FOLIO No. 03748 DEL 15-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP-T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-004-10	29/06/2010	6,030,651.09	AMPLIACION	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FLOBAT, S.A. DE C.V. (ING. PORFIRIO FLORES VARGAS)	1,131,103.91	6,906,771.82	99.00%	99.00%	12/07/2010	08/12/2010	11-08-2010 AL 31-03-2011	15/04/2011	ANTICIPO 10-08-2010. AMPLIACION DE METAS. CIERRE ADMINISTRATIVO	
SEDUVOP_0269_10	REHABILITACION MEDIA DE ALBERGUE "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" EN AHUEHUEYO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	TAMAZUNCHALE	AHUEHUEYO	7,247,933.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 41 44 021 6227 37	DGPP-A0718/2010 FOLIO No. 03466 DEL 06-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP-T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-009-10	29/07/2010	6,030,651.09	AMPLIACION	JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (C. JUAN JOSE MEDINA FERNANDEZ)	1,217,281.91	5,718,994.02	81.00%	98.00%	16/08/2010	31/12/2010	02-09-2010 AL 18-01-2011	15/06/2011	ANTICIPO 02-09-2010. SANCCION ADMINISTRATIVA: SUSTITUCION DE CONTRATISTA	
SEDUVOP_0270_10	CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DE ALBERGUE LA PALMA, VILLA DE LA PALMA, TAMASOPO, S.L.P.	TAMASOPO	LA PALMA	1,874,710.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 41 44 020 6227 36	DGPP-A0751/2010 FOLIO No. 03748 DEL 15-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP-T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-005-10	29/06/2010	1,530,806.96	AMPLIACION	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. (ING. SALVADOR ALBERTO PEÑA PEREZ)	343,903.04	1,842,935.21	100.00%	100.00%	12/07/2010	07/12/2010	11-08-2010 AL 07-01-2011	18/03/2011	ANTICIPO 12-08-2010. AMPLIACION DE METAS	

PROGRAMA OPERATIVO DE INVERSION 2009-2015

OBRAS APROBADAS Y EN EJECUCION 2009-2011

JULIO 05, 2011

CLAVE SHIP	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSOS AUTORIZADOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	No. OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS	LICITACION Y/O No. DE CONTRATO	FECHA DE FALLO DE LICITACION	CONCURSO Y ADJUDICACION		DIFERENCIA DE INVERSIÓN (AHORROS)	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCE AL 30-06-2011		FECHAS DE CONTRATACIÓN			FECHA DE TERMINACIÓN PROPUESTA	OBSERVACIONES Y NOTAS	
									INVERSIÓN	CONTRATISTA			FINANCIERO	FISICO	INICIO	TERMINO	DIFERIMIENTO			
SEDUVOP_0271_10	REHABILITACION INTEGRAL DE ALBERGUE "JOSÉ VASCONCELOS" EN COLONIA INDIGENA, ALAQUINES, S.L.P.	ALAQUINES	COLONIA INDIGENA	4,500,000.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 41 44 045 6227 02	DGPP-A0736/2010 FOLIO No. 03748 DEL 15-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP- T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-024-10	14/12/2010	3,397,863.11	AMPLIACIÓN	INSUMOS Y DESARROLLOS SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. (ING. MARCO ANTONIO DÁVALOS MONTOYA)	1,102,136.89	3,857,586.20	88.00%	66.00%	20/12/2010	31/12/2010	20-01-2011 AL 30-04-2011	20/06/2011	ANTICIPO 20-01-2011. RECALENDARIZACION.
SEDUVOP_0274_10	CONSTRUCCION DE UN JARDIN CON KIOSCO EN EL HUAYAL DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	EL HUAYAL	3,000,000.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 21 44 053 6141 29	DGPP-A0744/2010 FOLIO No. 03748 DEL 15-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP- T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-025-10	14/12/2010	2,117,051.68	ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS, S.A DE C.V. (ING. OLEGARIO AUGUSTO ZERTUCHE C.)	882,948.32	2,058,435.65	97.00%	95.00%	20/12/2010	31/12/2010	19-01-2011 AL 15-05-2011	30/06/2011	ANTICIPO 01-02-2011. RECALENDARIZACION	
SEDUVOP_0277_10	RED ELECTRICA EN DIVERSAS AREAS DEL BOULEVARD SAN LUIS	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	2,500,000.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 11 44 054 6131 28	DGPP-A0745/2010 FOLIO No. 03748 DEL 15-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP- T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-018-10	30/11/2010	1,973,302.91	CONSTRUCCIONES ELECTRICA, HIDRAULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. (C. ERNESTINA DEL CARMEN DIAZ DE LEON MORENO)	526,697.09	2,457,627.00	100.00%	100.00%	06/12/2010	31/12/2010	24-01-2011 AL 31-03-2011	17/04/2011	ANTICIPO 21-01-2011. RECALENDARIZACION. AMPLIACION DE METAS	
SEDUVOP_0279_10	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LOS BORDONES, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	LOS BORDONES	166,574.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 22 44 025 6131 29	DGPP-A0749/2010 FOLIO No. 03748 DEL 15-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP- T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	10-SEDUVOP-FAFEF-A-09		163,751.00	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. (ING. JOSÉ EDMUNDO ELIZALDE CERVANTES)	2,823.00	163,751.00	100%	10.00%	02/09/2010	30/10/2010	02-09-2010 AL 31-03-2011	30/05/2011		
SEDUVOP_0285_10	ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL REFUGIO, EN VENADO, S.L.P.	VENADO	EL REFUGIO	1,442,398.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 22 44 051 6131 45	DGPP-A0742/2010 FOLIO No. 03748 DEL 15-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP- T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-017-10	30/11/2010	1,117,117.42	SUMINISTROS PARA ELECTROCONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (ING. ALEJANDRO MENDOZA CARRILLO)	325,280.58	753,235.85	67.43%	100.00%	06/12/2010	31/12/2010	20-01-2011 AL 20-03-2011	20/06/2011	RECALENDARIZACION. AMPLIACION DE METAS.	
SEDUVOP_0287_10	REHABILITACIÓN DE LA GUARDERÍA DEL S.U.T.S.G.E EN AV. LUIS DONALDO COLOSIO, COLONIA DEL ISSSTE, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. (ELIMINAR?)	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	210,557.00	FAFEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 067 04 42 024 6108 28	DGPP-A0473/2010 FOLIO No. 01899 DEL 29-06-2010					210,557.00									
SEDUVOP_0288_10	ADECUACION DE OFICINAS DEL CREA, EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	2,205,490.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 41 44 049 6221 28	DGPP-A0740/2010 FOLIO No. 03748 DEL 15-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP- T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-022-10	14/12/2010	1,210,496.53	ARO, MANUEL A. CASTANEDO ARREDONDO	994,993.47	980,502.19	81%	70.00%	20/12/2010	31/12/2010	17-01-2011 AL 17-06-2011		ANTICIPO 18-01-2011.	
SEDUVOP_0289_10	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA HERRADURA, XILITLA, S.L.P.	XILITLA	LA HERRADURA	1,500,000.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 41 44 026 6221 54	DGPP-A0753/2010 FOLIO No. 03748 DEL 15-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP- T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-006-10	28/07/2010	1,147,790.66	BRASACO, S.A. DE C.V. (ING. JOSÉ BRAULIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ)	352,209.34	700,152.30	61.00%	91.00%	16/08/2010	31/12/2010	27-08-2010 AL 11-01-2011	15/04/2011	ANTICIPO 27-08-2010. ADECUACION DEL PORYECTO. PRORROGA 25-03-2011. SANCIÓN ADMINISTRATIVA; SUSTITUCIÓN DE CONTRATISTA	
SEDUVOP_0290_10	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CAÑON, XILITLA, S.L.P.	XILITLA	EL CAÑON	1,500,000.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 41 44 046 6221 54	DGPP-A0737/2010 FOLIO No. 03748 DEL 15-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP- T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-026-10	14/12/2010	1,231,843.18	RAUL RUIZ CHAVEZ	268,156.82	369,552.95	30.00%	72.60%	20/12/2010	31/12/2010	21-01-2011 AL 31-03-2011	30/06/2011	ANTICIPO 20-01-2011. RECALENDARIZACION.	
SEDUVOP_0291_10	REHABILITACION DEL CENTRO RECREATIVO FEMENINO, A.C. EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	3,000,000.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 314 41 44 052 6221 28	DGPP-A0743/2010 FOLIO No. 03748 DEL 15-10-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP- T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-042-10	28/12/2010	2,274,711.49	RAMSUA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (ING. RAMÓN SUÁREZ VILLAGRANA)	725,288.51	2,919,661.47	99.00%	99.00%	05/12/2010	31/12/2010	24-01-2011 AL 01-06-2011	30/06/2011	ANTICIPO 20-01-2011. ADECUACION DEL PROYECTO. AMPLIACION DE METAS.	
SEDUVOP_0292_10	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMELONES Y VIALIDADES DEL BOULEVARD RIO ESPAÑA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	1,000,000.00	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL N° 0306001 067 01 10 032 6204 28	DGPP-A0592/2010 FOLIO No. 01845 DEL 18/08/2010			1,000,000.00	OBRA POR ADMINISTRACION (DIR. DE MANTENIMIENTO)	415,667.83	584,332.17	100.00%	100.00%	06/09/2010	31/12/2010			OBRA CONCLUIDA POR CIERRE ADMINISTRATIVO. CANCELACION DE INVERSION SIN EJERCER	
SEDUVOP_0293_10	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL BOULEVARD RIO SANTIAGO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	2,700,000.00	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL N° 0306001 067 01 10 032 6204 28	DGPP-A0576/2010 FOLIO No. 02537 DEL 03/08/2010			2,700,000.00	OBRA POR ADMINISTRACION (DIR. DE MANTENIMIENTO)	800,193.19	1,899,806.81	100.00%	100.00%	20/08/2010	31/12/2010			OBRA CONCLUIDA POR CIERRE ADMINISTRATIVO. CANCELACION DE INVERSION SIN EJERCER	
SEDUVOP_0294_10	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMELONES Y VIALIDADES DE LA ZONA INDUSTRIAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	2,200,000.00	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL N° 0306001 067 01 10 030 6204 28	DGPP-A0578/2010 FOLIO No. 02537 DEL 03/08/2010			2,200,000.00	OBRA POR ADMINISTRACION (DIR. DE MANTENIMIENTO)	350,575.44	1,849,424.56	100.00%	100.00%	19/08/2010	31/12/2010			OBRA CONCLUIDA POR CIERRE ADMINISTRATIVO. CANCELACION DE INVERSION SIN EJERCER	
SEDUVOP_0295_10	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMELONES Y VIALIDADES DEL BOULEVARD SAN LUIS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	5,600,000.00	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL N° 0306001 067 01 10 031 6204 28	DGPP-A0579/2010 FOLIO No. 02537 DEL 03/08/2010			5,600,000.00	OBRA POR ADMINISTRACION (DIR. DE MANTENIMIENTO)	1,995,852.07	3,604,147.93	100.00%	100.00%	19/08/2010	31/12/2010			OBRA CONCLUIDA POR CIERRE ADMINISTRATIVO. CANCELACION DE INVERSION SIN EJERCER	
SEDUVOP_0297_10	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS A CARGO DE GOBIERNO DEL ESTADO	TOD0 EL ESTADO	TOD0 EL ESTADO	3,500,000.00	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL No. 03 06 001 067 04 10 027 6108 28	DGPP-A0503/2010 FOLIO No. 02121 DEL 09-07-2010	10-SEDUVOP-POAI-A-04	13/08/2010		OBRA POR ADMINISTRACION Y CONTRATO	2,262,799.67	1,237,200.33	100.00%	100.00%	01/01/2010	31/12/2010	09-02-2011 AL 31-03-2011		OBRA CONCLUIDA POR CIERRE ADMINISTRATIVO. CANCELACION DE INVERSION SIN EJERCER	

PROGRAMA OPERATIVO DE INVERSION 2009-2015

OBRAS APROBADAS Y EN EJECUCION 2009-2011

JULIO 05, 2011

CLAVE SHIP	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSOS AUTORIZADOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	No. OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS	LICITACION Y/O No. DE CONTRATO	FECHA DE FALLO DE LICITACION	CONCURSO Y ADJUDICACION		DIFERENCIA DE INVERSIÓN (AHORROS)	INVERSION EJERCIDA	AVANCE AL 30-06-2011		FECHAS DE CONTRATACION			FECHA DE TERMINACION PROPUESTA	OBSERVACIONES Y NOTAS
									INVERSION	CONTRATISTA			FINANCIERO	FISICO	INICIO	TERMINO	DIFERIMIENTO		
SEDUVOP_0298_10	REHABILITACION INTEGRAL DE ALBERGUE "BENITO JUAREZ" EN VICENTE GUERRERO, RAYON, S.L.P.	RAYON	VICENTE GUERRERO	6,000,000.00	FIEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 0306001 102 11 44 056 6227 23	DGPP-A0821/2010 FOLIO No. 04162 DEL 04-11-2010; OF DE TRANSFERENCIA DGPP-T0028/2011 FOLIO No. 00485/2011 DEL 14-02-2011	53007001-023-10	14/12/2010	4,681,022.23	CONSTRUCTORA LIBRADO, S.A. DE C.V. (ING. JOSE ANTONIO LEYVA MARTIN)	1,318,977.77	3,130,465.70	67.00%	67.00%	20/12/2010	31/12/2010	19-01-2011 AL 31-05-2011	30/06/2011	ANTICIPO 18-01-2011. RECALENDARIZACION.
SEDUVOP_0300_10	PROYECTO EJECUTIVO DE PARA CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA MONUMENTAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	348,000.00	RECURSOS PROPIOS. CLAVE PRESUPUESTAL 03 06 001 068 02 10 036 6105 28	DGPP-A0633/2010 FOLIO No. 02786 DEL 07-09-2010	10-SEDUVOP-FAFEF-A-07; 10-SEDUVOP-SRO-POAI-A-12		348,000.00	OSCAR M. CADENA ARQUITECTO, S.C.	0.00	348,000.00	100.00%	100.00%	02/06/2010	01/07/2010			
SEDUVOP_0301_10	PROYECTO EJECUTIVO PARA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR Y PROCURADURIA DEFENSA MENOR (PRODEM)	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	336,400.00	RECURSOS PROPIOS. CLAVE PRESUPUESTAL 0306001 068 02 10 055 6313 28	DGPP-A0782/2010 FOLIO No. 03822 DEL 21-10-2010	10-SEDUVOP-SRO-POAI-A-11		336,400.00	DAC CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y DISEÑO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	232,000.00	69.00%	100.00%	02/06/2010	20/07/2010			CON ESTE PORCENTAJE QUEDA CERRADO EL CONTRATO POR TERMINACION ANTICIPADA
SEDUVOP_0308_10	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUPROCURADURIA HIASTECA SUR (TAMAZUNCHALE)	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	145,000.00	RECURSOS PROPIOS. CLAVE PRESUPUESTAL 03 06 001 068 01 10 040 6316 37	DGPP-A0704/2010 FOLIO No. 03128 DEL 04-10-2010	10-SEDUVOP-SRO-POAI-A-04		145,000.00	ROTC INGENIERIA, S.A. DE C.V. (ING. RAFAEL CISNEROS ALMAZAN)	0.00	145,000.00	100.00%	100.00%	02/06/2010	20/07/2010			
SEDUVOP_0309_10	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ARCHIVO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	139,200.00	RECURSOS PROPIOS. CLAVE PRESUPUESTAL 03 06 001 068 02 10 041 6316 28	DGPP-A0705/2010 FOLIO No. 03128 DEL 04-10-2010	10-SEDUVOP-SRO-POAI-A-03		139,200.00	EDIFICACIONES GÓMEZ & HERNÁNDEZ, S.A DE C.V. (ING. FERMIN GÓMEZ JUÁREZ)	0.00	139,200.00	100.00%	100.00%	02/06/2010	20/07/2010			
SEDUVOP_0310_10	ESTUDIO PARA UNIFICAR EXPRESION FUNCIONALIDAD DE 4 INMUEBLES EXISTENTES EN TODO CERESOS, Y 4 MINISTERIOS PUBLICOS: S.L.P.	TODO EL ESTADO		139,200.00	RECURSOS PROPIOS. CLAVE PRESUPUESTAL 03 06 001 068 02 10 060 6316 99; 03 06 001 314 41 10 060 6326 99;	DGPP-A0852/2010 FOLIO No. 04078 DEL 08-11-2010; OF DE TRANSFERENCIA No. DGPP-T0073/2010 FOLIO No. 00567/2011 DEL 17-02-2011	10-SEDUVOP-SRO-POAI-A-07		139,200.00	EDIFICACIONES GÓMEZ & HERNÁNDEZ, S.A DE C.V. (ING. FERMIN GÓMEZ JUÁREZ)	0.00	139,200.00	100.00%	100.00%	02/06/2010	20/07/2010			
SEDUVOP_0311_10	ESTUDIO PARA UNIFICAR EXPRESION FUNCIONALIDAD DE INMUEBLES EXISTENTES EN TODO 7 CEREDIS, S.L.P.	TODO EL ESTADO		145,000.00	RECURSOS PROPIOS. CLAVE PRESUPUESTAL 03 06 001 068 02 10 061 6316 99	DGPP-A0853/2010 FOLIO No. 04078 DEL 08-11-2010	10-SEDUVOP-SRO-POAI-A-06		145,000.00	ROTC INGENIERIA, S.A. DE C.V. (ING. RAFAEL CISNEROS ALMAZAN)	0.00	145,000.00	100.00%	100.00%	02/06/2010	20/07/2010			
SEDUVOP_0313_10	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE FUNCIONARA PARA EL DIF EN SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.	SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	143,260.00	RECURSOS PROPIOS. CLAVE PRESUPUESTAL 03 06 001 068 02 10 041 6316 28	DGPP-A0705/2010 FOLIO No. 03128 DEL 04-10-2010	10-SEDUVOP-SRO-POAI-A-05		143,260.00	EDIFICACIONES GÓMEZ & HERNÁNDEZ, S.A DE C.V. (ING. FERMIN GÓMEZ JUÁREZ)	0.00	143,260.00	100.00%	100.00%	02/06/2010	20/07/2010			
SEDUVOP_0314_10	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PANTEON EN TIERRA NUEVA, S.L.P.	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	96,860.00	RECURSOS PROPIOS. CLAVE PRESUPUESTAL 03 06 001 068 02 10 071 6316 43; 03 06 001 314 41 10 071 6329 43	DGPP-A0975/2010 FOLIO No. 04994 DEL 16-12-2010; OF DE TRANSFERENCIA No. DGPP-T0073/2010 FOLIO No. 00567/2011 DEL 17-02-2011	10-SEDUVOP-SRO-POAI-A-19		96,860.00	ARO, FERNANDO TORRE SILVA	0.00	96,860.00	100.00%	100.00%	16/12/2010	31/12/2010			
SEDUVOP_0315_10	CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA, DE LA PLAZA CIVICA MONUMENTAL BICENTENARIO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	3,435,560.00	RECURSOS PROPIOS. CLAVE PRESUPUESTAL No. 03 06 001 067 03 10 034 6105 28	DGPP-A0801/2010 FOLIO No. 04057 DEL 27-10-2010	10-SEDUVOP-FAFEF-A-07		3,377,330.17	ESTRUCTURAS METÁLICAS PREFABRICADAS, S.A. DE C.V. (ING. ALEJANDRO MANCILLA VILLARREAL)	58,229.83	3,377,330.16	100.00%	100.00%	19/07/2010	15/09/2010			
SEDUVOP_0316_10	BACHEO CON BASE DE CONCRETO EN EL RIO SANTIAGO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	SAN LUIS POTOSI		430,500.00	RECURSOS PROPIOS. CLAVE PRESUPUESTAL No. 03 06 001 067 01 10 035 6204 28; 03 06 001 314 11 10 035 6151 28	DGPP-A0614/2010 FOLIO No. 02857 DEL 02-09-2010; OF DE TRANSFERENCIA No. DGPP-T0073/2010 FOLIO No. 00567/2011 DEL 17-02-2011	10-SEDUVOP-RE-IR-01	30/11/2010	392,995.90	PROMOCIONAL DE SISTEMAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. (C. JUAN RAMON GALVAN CRUZ)	37,504.10	275,750.23	70.00%	100.00%	06/12/2010	31/12/2010	20-01-2011 AL 31-03-2011	17/05/2011	CIERRE ADMINISTRATIVO
SEDUVOP_0317_10	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA MONUMENTAL BICENTENARIO	SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	18,660,279.00	FAFEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 03 06 001 067 03 42 033 6202 28	DGPP-A0616/2010 FOLIO No. 02819 DEL 03-09-2010	10-SEDUVOP-FAFEF-A-06		18,344,002.78	POTOSINA DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	316,276.22	18,344,002.78	100.00%	100.00%	13/07/2010	30/09/2010			
SEDUVOP_0318_10	23 ESTUDIOS DE JUSTIFICACION ECONOMICA, COSTO BENEFICIO Y DE COSTO EFICIENCIA PARA PROYECTOS	EN EL ESTADO		263,000.00	RECURSOS PROPIOS; CLAVE PRESUPUESTAL 03 06 001 068 02 10 058 6316 99	DGPP-A0850/2010 FOLIO No. 04078 DEL 08-11-2010	SEDUVOP-PSP-001/2010 (CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES)		263,000.00	ING. JOSE JUAN GONZALEZ PECINA	0.00		100.00%	100.00%	14/07/2010	15/09/2010			
SEDUVOP_0319_10	15 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA PROYECTOS DE OBRAS DIVERSAS, EN EL ESTADO.	EN EL ESTADO		132,297.00	RECURSOS PROPIOS; CLAVE PRESUPUESTAL 03 06 001 068 02 10 038 6316 99	DGPP-A0701/2010 FOLIO No. 03128 DEL 04-10-2010	10-SEDUVOP-SRO-POAI-A-02		132,296.84	M.I. JAVIER BENAVENTE LEIJA	0.16	132,296.84	100.00%	100.00%	02/06/2010	20/07/2010			
SEDUVOP_0320_10	6 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA PROYECTOS EJECUTIVOS VARIOS	EN EL ESTADO		85,227.00	RECURSOS PROPIOS; CLAVE PRESUPUESTAL 03 06 001 068 02 10 037 6316 99	DGPP-A0700/2010 FOLIO No. 03128 DEL 04-10-2010	10-SEDUVOP-SRO-POAI-A-01		85,226.19	INGENIERIA SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (ING. NORBERTO SANCHEZ RAMOS)	0.81	85,226.19	100.00%	100.00%	02/06/2010	20/07/2010			

CLAVE SHIP	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSOS AUTORIZADOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	No. OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS	LICITACION Y/O No. DE CONTRATO	FECHA DE FALLO DE LICITACION	CONCURSO Y ADJUDICACION		DIFERENCIA DE INVERSIÓN (AHORROS)	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCE AL 30-06-2011		FECHAS DE CONTRATACION			FECHA DE TERMINACION PROPUESTA	OBSERVACIONES Y NOTAS	
									INVERSIÓN	CONTRATISTA			FINANCIERO	FISICO	INICIO	TERMINO	DIFERIMIENTO			
SEDUVOP_0321_10	3 ESTUDIOS ELECTRICOS PARA PROYECTOS DE OBRAS DIVERSAS EN EL ESTADO	EN EL ESTADO		58,174.00	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL 03 06 001 068 02 10 039 6316 99	DGPP-A0703/2010 FOLIO No. 03128 DEL 04-10-2010	10-SEDUVOP-SRO-POAI-A-10			58,174.00	ING. HUMBERTO MUÑOZ RIOS	0.00	58,174.00	100.00%	100.00%	02/06/2010	20/07/2010			
SEDUVOP_0322_10	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMANDANCIA DE REGION RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	RIOVERDE	725,000.00	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL 03 06 001 068 02 10 059 6316 24; 03 06 001 314 41 10 059 6329 24	DGPP-A0851/2010 FOLIO No. 04078 DEL 08-11-2010; OF DE TRANSFERENCIA No. DGPP-T0073/2010 FOLIO No. 00567/2011 DEL 17-02-2011	10-SEDUVOP-SRO-POAI-A-14	07/10/2010	725,000.00	ARO. LEONARDO ARTURO SAUCEDO SOSA	0.00	401,418.00	55%	39.00%	11/10/2010	17/12/2010	12-02-2011 AL 31-03-2011	20/06/2011		
SEDUVOP_0323_10	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA BOQUILLA, VILLA DE REYES, S.L.P.	VILLA DE REYES	LA BOQUILLA	180,000.00	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL 03 06 001 068 02 10 063 6316 50; 03 06 001 314 41 10 063 6329 50	DGPP-A0925/2010 FOLIO No. 04679 DEL 06-12-2010; OF DE TRANSFERENCIA No. DGPP-T0073/2010 FOLIO No. 00567/2011 DEL 17-02-2011	10-SEDUVOP-SRO-POAI-A-15		180,000.00	CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V. (ING. CARLOS ESCUDERO ROBLES)	0.00	180,000.00	100.00%	100.00%	07/06/2010	30/07/2010				
SEDUVOP_0324_10	5 ESTUDIOS ELECTRICOS PARA PROYECTOS DE OBRAS DIVERSAS EN EL ESTADO	EN EL ESTADO		143,840.00	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL 03 06 001 068 02 10 062 6316 99	DGPP-A0924/2010 FOLIO No. 04679 DEL 06-12-2010	10-SEDUVOP-SRO-POAI-A-13		143,840.00	ASSAF	0.00		100.00%	100.00%						PRESTACION DE SERVICIOS
SEDUVOP_0325_10	PROYECTO Y DISEÑO PARA OFICINAS DE GOBIERNO EN LA TORRE DEL CENTRO DE CONVENCIONES (PISO 7)	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	73,080.00	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL No. 03 06 001 068 02 10 064 6313 28; 03 06 001 314 41 10 064 6327 28	DGPP-A0926/2010 FOLIO No. 04679 DEL 06-12-2010; OF DE TRANSFERENCIA No. DGPP-T0073/2010 FOLIO No. 00567/2011 DEL 17-02-2011	10-SEDUVOP-SRO-POAI-A-08		63,000.00	EDIFICADORA Y URBANIZADORA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. (ARQ. ARMANDO LASSO DE LA VEGA CABALLERO)	10,080.00	63,000.00	100.00%	100.00%	02/06/2010	20/07/2010				
SEDUVOP_0326_10	PROYECTO Y DISEÑO PARA OFICINAS DE LA SEDECO EN LA TORRE DEL CENTRO DE CONVENCIONES (PISO 3, 4 Y 5)	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	135,024.00	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL No. 03 06 001 068 02 10 072 6316 28; 03 06 001 314 41 10 072 6329 28	DGPP-A0976/2010 FOLIO No. 04994 DEL 16-12-2010; OF DE TRANSFERENCIA No. DGPP-T0073/2010 FOLIO No. 00567/2011 DEL 17-02-2011	10-SEDUVOP-SRO-POAI-A-09		116,400.00	EDIFICADORA Y URBANIZADORA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. (ARQ. ARMANDO LASSO DE LA VEGA CABALLERO)	18,624.00	116,400.00	100.00%	100.00%	02/06/2010	20/07/2010				
SEDUVOP_0327_10	44 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA PROYECTOS DE OBRAS DIVERSAS EN EL ESTADO	EN EL ESTADO		332,920.00	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL No. 03 06 001 068 02 10 065 6316 99; 03 06 001 314 41 10 065 6329 99	DGPP-A0927/2010 FOLIO No. 04679 DEL 06-12-2010; OF DE TRANSFERENCIA No. DGPP-T0073/2010 FOLIO No. 00567/2011 DEL 17-02-2011				ING. JAVIER BENAVENTE	332,920.00			20.00%						
SEDUVOP_0328_10	46 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA PROYECTOS DE OBRAS DIVERSAS EN EL ESTADO	EN EL ESTADO		446,943.00	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL No. 03 06 001 068 02 10 069 6316 99; 03 06 001 314 41 10 069 6329 99	DGPP-A0974/2010: FOLIO No. 04994 DEL 16-12-2010; OF DE TRANSFERENCIA No. DGPP-T0073/2010 FOLIO No. 00567/2011 DEL 17-02-2011	10-SEDUVOP-SRO-POAI-A-18		147,320.00	INGENIERIA SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (ING. NORBERTO SÁNCHEZ RAMOS)	299,623.00	147,320.00	100.00%	100.00%	20/12/2010	31/12/2010				QUEDA UN SALDO PARA EJERCER POR \$ 299,623.00
SEDUVOP_0329_10	20 ESTUDIOS DE REVISIÓN EN COSTOS UNITARIOS, PARA LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL ESTADO	EN EL ESTADO		81,200.00	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL No. 03 06 001 068 02 10 068 6316 99	DGPP-A0967/2010: FOLIO No. 04994 DEL 15-12-2010	10-SEDUVOP-SRO-POAI-A-16		81,200.00	OSCAR VELAZQUEZ ACOSTA	0.00	81,200.00	100.00%	100.00%	19/07/2010	29/10/2010				
SEDUVOP_0330_10	36 ESTUDIOS DE REVISIÓN EN COSTOS UNITARIOS, PARA LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL ESTADO	EN EL ESTADO		197,200.00	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL No. 03 06 001 068 02 10 067 6316 99	DGPP-A0966/2010: FOLIO No. 04994 DEL 15-12-2010	10-SEDUVOP-SRO-POAI-A-16		197,200.00	OSCAR VELAZQUEZ ACOSTA	0.00	197,200.00	100.00%	100.00%	05/11/2010	31/12/2010				
SEDUVOP_0333_10	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL "CAMILO ARRIAGA", SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	800,000.00	FAFEF: CLAVE PRESUPUESTAL No. 03 06 001 067 04 42 066 6101 28	DGPP-A0958/2010: FOLIO No. 04994 DEL 13-12-2010	10-SEDUVOP-FAFEF-A-10	14/12/2010	786,441.00	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GM, S.A. DE C.V. (ING. GERARDO MARTÍNEZ ÁVILA)	13,559.00	786,441.00	100%	99.95%	15/12/2010	31/12/2010	07-01-2011 AL 09-05-2011		PRORROGA 30-05-2011. CIERRE ADMINISTRATIVO	
<b>SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL</b>																				
SEGAM_1031_10	REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA SEGAM	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	1,998,244.27	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL 03 09 001 314 41 10 005 6221 28	DGPP-A0972/2010 FOLIO No. 05138 DEL 16-12-2010; DGPP-T0064/2011 FOLIO 00567/2011 DEL 16-02-2011	10-SEDUVOP-POAI-A-07		1,964,375.27	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZAM, S.A. DE C.V. (ING. JOSÉ ZAMBRANO BELTRÁN)	33,869.00	1,964,375.27	100%	99.00%	03/01/2011	04/03/2011	24-02-2011 AL 31-03-2011	31/03/2011	ANTICIPO 24-02-2011	
<b>PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO</b>																				
	MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LA ACADEMIA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	3,500,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010	AMPLIACIÓN	26/08/2010	2,670,981.99	GRUPO CONSTRUCTOR MAHERPER, S.A. DE C.V. (C. MAURICIO JAVIER HERNÁNDEZ PÉREZ)	829,018.01	3,467,568.67	100.00%	100.00%	03/09/2010	29/12/2010	30/01/2011	31/03/2011		
	EDIFICIO DE LA SUBPROCURADURIA REGION HUASTECA SUR (TAMAZUNCHALE), S.L.P.	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	5,000,000.00	FONDO DE APORT. PARA	SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010		26/08/2010	4,975,405.35	PALMAR CONSTRUVISION, S.A. DE C.V. (ING. HUGO ALFREDO MARTELL MORALES)	24,594.65	1,492,621.60	30.00%	88.00%	03/09/2010	29/12/2010	31/03/2011	15/06/2011		

PROGRAMA OPERATIVO DE INVERSION 2009-2015

OBRAS APROBADAS Y EN EJECUCION 2009-2011

JULIO 05, 2011

CLAVE SHIP	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSOS AUTORIZADOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	No. OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS	LICITACION Y/O No. DE CONTRATO	FECHA DE FALLO DE LICITACION	CONCURSO Y ADJUDICACION		DIFERENCIA DE INVERSIÓN (AHORROS)	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCE AL 30-06-2011		FECHAS DE CONTRATACIÓN			FECHA DE TERMINACIÓN PROPUESTA	OBSERVACIONES Y NOTAS	
									INVERSIÓN	CONTRATISTA			FINANCIERO	FISICO	INICIO	TERMINO	DIFERIMIENTO			
SGG_0370_10	CENTRO ESTATAL DE RECLUSIÓN DE RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	RIOVERDE	1,200,000.00	LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010	10-SEDUVOP-PNSP-PCMACRS-IR-05	22/07/2010	978,976.96	C. JUAN MANUEL GALVAN CRUZ	221,023.04	415,670.71	42.00%	90.00%	10/08/2010	21/11/2010	31-08-2010 AL 12-12-2010	15/05/2011	ANTICIPO 31-08-2010	
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE RECLUSIÓN DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	400,000.00		SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010		13/08/2010	372,478.37		27,521.63	372,478.37	100.00%	100.00%	23/08/2010	03/12/2010				
SGG_0372_10	REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE RECLUSIÓN DE TANCANHUITZ, S.L.P.	TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	430,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010	10-SEDUVOP-PNSP-PCMACRS-AD-08	13/08/2010	397,388.07	ARO. JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDEZ	32,611.93	430,000.00	100.00%	100.00%	23/08/2010	03/12/2010	24-09-2010 AL 03-01-2011		ANTICIPO 24-08-2010. AMPLIACION DE METAS A HASTA LA INVERSIÓN AUTORIZADA	
	DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	1,300,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010	10-SEDUVOP-PNSP-PCMACRS-A-01	03/12/2010	1,260,000.00	RAYCO ASOCIADOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. (ING. NORBERTO RAYO BUENO)	40,000.00	529,200.00	42.00%	39.00%	06/12/2010	31/12/2010		31/05/2011		
SGG_0380_10	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DISTRITAL EN CÁRDENAS, S.L.P.	CÁRDENAS	CÁRDENAS	300,000.00		SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010		22/07/2010	240,855.87		59,144.13	300,000.00	100.00%	100.00%	10/08/2010	21/11/2010	30-08-2010 AL 11-12-2010		ANTICIPO 30-08-2010. AMPLIACION DE METAS HASTA LA INVERSIÓN AUTORIZADA.	
SGG_0378_10	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DISTRITAL EN CD. DEL MAÍZ, S.L.P.	CD. DEL MAÍZ	CD. DEL MAÍZ	300,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010	10-SEDUVOP-PNSP-PCMACRS-IR-03	22/07/2010	242,057.99	LEAO CESAR GONZALEZ ZEPEDA	57,942.01	300,000.00	100.00%	100.00%	10/08/2010	21/11/2010	30-08-2010 AL 11-12-2010			
SGG_0374_10	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DISTRITAL EN CERRITOS, S.L.P.	CERRITOS	CERRITOS	300,000.00		SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010		13/08/2010	293,120.75		6,879.25	300,000.00	100.00%	100.00%	17/08/2010	28/11/2010	21-09-2010 AL 03-01-2011			
SGG_0375_10	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DISTRITAL EN GUADALCÁZAR, S.L.P.	GUADALCÁZAR	GUADALCÁZAR	300,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010		13/08/2010	297,587.22	ORYOL EDIFICACIÓN S A DE C V (ING. MA DE LOURDES OBREGON RAMOS)	2,412.78	300,000.00	100.00%	100.00%	17/08/2010	28/11/2010	21-09-2010 AL 03-01-2011			
SGG_0371_10	REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE RECLUSIÓN DE MATEHUALA, S.L.P.	MATEHUALA	MATEHUALA	200,000.00		SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010	10-SEDUVOP-PNSP-PCMACRS-IR-02-11-D	13/08/2010	142,555.20		57,444.80	199,949.28	100.00%	100.00%	17/08/2010	28/11/2010	21-09-2010 AL 03-01-2011			
SGG_0379_10	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DISTRITAL EN SALINAS, S.L.P.	SALINAS	SALINAS	300,000.00		SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010		26/07/2010	261,027.18		38,972.82	300,000.00	100.00%	100.00%	10/08/2010	21/11/2010	27-09-2010 AL 09-01-2011	18/02/2011	ANTICIPO 24-01-2010. ADECUACION DEL AREA DE TRABAJO. AMPLIACION DE METAS HASTA LA INVERSIÓN AUTORIZADA	
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DISTRITAL EN SANTA MA. DEL RIO, S.L.P.	SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	300,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010		26/07/2010	300,000.00		0.00	300,000.00	100.00%	100.00%	10/08/2010	21/11/2010	15-10-2010 AL 04-03-2011		ANTICIPO 14-10-2010. ADECUACION DEL AREA DE TRABAJO. AMPLIACION DE METAS HASTA LA INVERSIÓN AUTORIZADA	
SGG_0376_10	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DISTRITAL EN VENADO, S.L.P.	VENADO	VENADO	300,000.00		SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010	10-SEDUVOP-PNSP-PCMACRS-IR-04	26/07/2010	288,870.67	ROTIC INGENIERIA, S.A. DE C.V. (ING. RAFAEL CISNEROS ALMAZAN)	11,129.33	300,000.00	100.00%	100.00%	10/08/2010	21/11/2010	11-10-2010 AL 23-01-2011	18/02/2011	ANTICIPO 08-10-2010. ADECUACION DEL AREA DE TRABAJO. AMPLIACION DE METAS HASTA LA INVERSIÓN AUTORIZADA	
	MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE OBRA PÚBLICA EN EL MÓDULO DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL SAUCITO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	200,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010		22/07/2010	178,415.90		21,584.10	200,000.00	100.00%	100.00%	10/08/2010	21/11/2010	07-09-2010 AL 20-01-2011		ANTICIPO 02-09-2010. AMPLIACION DE METAS. CIERRE ADMINISTRATIVO	
	MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE OBRA PÚBLICA EN EL MÓDULO DEL MINISTERIO PÚBLICO EN ABASTOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	200,000.00		SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010		22/07/2010	161,481.01		38,518.99	174,000.00	87.00%	100.00%	10/08/2010	21/11/2010	07-09-2010 AL 20-01-2011		ANTICIPO 02-09-2010. AMPLIACION DE METAS. CIERRE ADMINISTRATIVO	
	MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE OBRA PÚBLICA EN EL MÓDULO DEL MINISTERIO PÚBLICO EN MORALES, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	200,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010		22/07/2010	161,481.01		38,518.99	200,000.00	100.00%	100.00%	10/08/2010	21/11/2010	07-09-2010 AL 20-01-2011		ANTICIPO 02-09-2010. AMPLIACION DE METAS. CIERRE ADMINISTRATIVO	
	MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE OBRA PÚBLICA EN EL MÓDULO DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SIMÓN DÍAZ, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	200,000.00		SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010	10-SEDUVOP-PNSP-PIPJ-IR-07	22/07/2010	161,481.01	DESARROLLOS Y PROYECTOS GAUDI, S.A. DE C.V. (ING. FEDERICO DÍAZ INFANTE COMPEÁN)	38,518.99	200,000.00	100.00%	100.00%	10/08/2010	21/11/2010	07-09-2010 AL 20-01-2011		ANTICIPO 02-09-2010. AMPLIACION DE METAS. CIERRE ADMINISTRATIVO	
SGG_0381_10	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE RECLUSIÓN DE MATEHUALA, S.L.P.	MATEHUALA	MATEHUALA	200,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010		13/08/2010	175,481.44		24,518.56	200,000.00	100.00%	100.00%	17/08/2010	28/11/2010	22-09-2010 AL 31-12-2010			
	MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE OBRA PÚBLICA EN LA SUBPROCURADURÍA DE JUSTICIA REGION ALTIPLANO (MATEHUALA), S.L.P.	MATEHUALA	MATEHUALA	1,000,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010	10-SEDUVOP-PNSP-PIPJ-IR-09	13/08/2010	586,617.66	OBRA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V. (ING. FRANCISCO M. FLORES VARGAS)	413,382.34	1,000,000.00	100.00%	100.00%	17/08/2010	28/11/2010	22-09-2010 AL 31-12-2010			
	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	4,000,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	SSP/SP/DGAP/0191/2010 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2010		26/08/2011	2,937,724.36	POTOSINA DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V./GEMINIS INMUEBLES, S.A. DE C.V. (LEAO JUAN MANUEL CRUZ CERVANTES)	1,062,275.64						19-11-2010 AL 18-02-11	31/07/2011	ANTICIPO 15-10-2010. DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO. AMPLIACION DE METAS.	
<b>PROGRAMA 2011</b>																				
<b>SECRETARÍA DE CULTURA</b>																				
CULTURA_0484_10	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA	1,472,332.00	RAMO 20. RECURSOS FEDERALES: CLAVE PRESUPUESTAL 03 25 001 104 21 20 007 6126	DGPP-T0373/2011 FOLIO No. 0810/2011 DEL 22-03-2011; DGPP-T0620/2011 FOLIO No. 0810/2011 DEL 14-04-2011	53007001-003-11		1,126,935.75	OMICAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	345,396.25	338,080.73	30.00%	5% (0%)	23/05/2011	31/07/2011			PAGO DE ANTICIPO 10-06-2011	
CULTURA_0485_10	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA TIPO EN MATEHUALA	MATEHUALA	MATEHUALA	1,889,023.00	RAMO 20. RECURSOS FEDERALES: CLAVE PRESUPUESTAL 03 25 001 104 21 20 008 6126	DGPP-T0373/2011 FOLIO No. 0810/2011 DEL 22-03-2011; DGPP-T0620/2011 FOLIO No. 0810/2011 DEL 14-04-2011	53007001-004-11		1,592,696.97	ARO. LUIS FELIPE SILOS PORTILLO	296,326.03	477,809.09	30.00%	15.00%	23/05/2011	31/07/2011			PAGO DE ANTICIPO 09-06-2011	
CULTURA_0502_11	REHABILITACIÓN EN EL CENTRO CULTURAL CASA DE MONEDA EN REAL DE CATORCE, S.L.P.	REAL DE CATORCE	REAL DE CATORCE	736,496.00	FAFEF: CLAVE PRESUPUESTAL 03 25 001 104 22 42 038 6226 06	DGPP-A0144/2011 FOLIO No. 2177 DEL 07-06-2011					736,496.00									
<b>SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO</b>																				
SGG_0387_10	OBRAS DE REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN EL AREA DE DORMITORIOS DEL CENTRO ESTATAL DE RECLUSIÓN LA PILA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	8,000,000.00	20 RECURSOS FEDERALES: CLAVE PRESUPUESTAL 0302020 421 22 20 501 6125	OFICIO No. SF/DGPP/DPI-R0057/2011-00000 DEL 08-02-2011; DGPP-T0087/2011 FOLIO No. 00490/2011 DEL 17-02-2011	11-SEDUVOP-PNSP-IR-01		7,664,188.15	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GM, S.A. DE C.V. (ING. GERARDO MARTÍNEZ ÁVILA)	335,811.85	7,357,620.62	96.00%	94.00%	08/02/2011	30/06/2011			REPORTO MOY, CIERRE ADMVO. PROGRAMAR ENTREGA-RECEPCION- FALTAN 74.0 ML POR \$ 300,000.00 APROX. LO VAN A TRATAR EN LA REUNION DEL VIERNES	

CLAVE SHIP	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSOS AUTORIZADOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	No. OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS	LICITACION Y/O No. DE CONTRATO	FECHA DE FALLO DE LICITACION	CONCURSO Y ADJUDICACION		DIFERENCIA DE INVERSIÓN (AHORROS)	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCE AL 30-06-2011		FECHAS DE CONTRATACION			FECHA DE TERMINACION PROPUESTA	OBSERVACIONES Y NOTAS	
									INVERSIÓN	CONTRATISTA			FINANCIERO	FISICO	INICIO	TERMINO	DIFERIMIENTO			
SGG_0394_11	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL CERESO LA PILA	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	700,000.00	RECURSOS FEDERALES: CLAVE PRESUPUESTAL No. 03 02 001 419 32 20 502 6225 28	DGPP-A0040/2011 FOLIO 00892 DEL 15-03-2011			688,135.60	ING. JOSE LUIS MUSA ABAD	11,864.40	206,440.68	30.00%	100.00%					14/05/2011	
<b>SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL</b>																				
	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA PROGRESIVA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI			2,516,021.00	ACUERDO No. FONDEN SLP-16/2010 DEL 15-12-2010 FIDEICOMISO 1978		53007001-006-11		2,020,989.42	C. ERNESTO FABIAN OYARVIDE CAMACHO		606,296.83	30.00%	0.00%						
<b>SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS</b>																				
SEDUVOP_0348_11	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL BOULEVARD RIO SANTIAGO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	3,288,623.00	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL 0306001 314 13 10 004 6151 28	OFICIO No. DGPP-A0081/2011 FOLIO No. 01264/2011 DEL 01-04-2011			\$ 3'288,623.00 MODIFICADO A \$ 1'918,357.00	OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	1,370,266.00	231,077.30	12.04%	45.00%						
SEDUVOP_0349_11	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMELONES Y VIALIDADES DE LA ZONA INDUSTRIAL, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	3,461,436.83	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL 0306001 314 13 10 005 6151 28	OFICIO No. DGPP-A0082/2011 FOLIO No. 01264/2011 DEL 01-04-2011			\$3'461,436.83 REDUCIDO A \$ 2'019,171.00	OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	1,442,265.00	175,215.02	8.68%	32.00%						
SEDUVOP_0350_11	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMELONES Y VIALIDADES DEL BOULEVARD SAN LUIS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	5,925,753.00	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL 0306001 314 13 10 002 6151 28	OFICIO No. DGPP-A0079/2011 FOLIO No. 01264/2011 DEL 01-04-2011			\$ 5'925,753.00 REDUCIDO A \$ 3'456,691.00	OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	2,469,062.00	175,215.02	8.67%	50.00%						
SEDUVOP_0351_11	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMELONES Y VIALIDADES DEL BOULEVARD RIO ESPAÑA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	2,361,522.70	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL 0306001 314 13 10 003 6151 28	OFICIO No. DGPP-A0080/2011 FOLIO No. 01264/2011 DEL 01-04-2011			\$2'361,522.70 REDUCIDO A \$ 1'377,551.00	OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	983,971.00	64,182.26	4.66%	53.00%						
SEDUVOP_0356_11	ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO (1a ETAPA)	EN EL ESTADO		3,000,000.00	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL SEGUN OFICIO No. SF/DGPP/DPI-R0773/2011 DEL 02-06-2011															
SEDUVOP_0357_11	REHABILITACION DE PALACIO DE GOBIERNO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	3,000,000.00	FAFEF: CLAVE PRESUPUESTAL 0306001 314 13 42 027 6121 28	OFICIO No. DGPP-A0141/2011 DEL 02-06-2011, FOLIO No. 02077					3,000,000.00									
SEDUVOP_0366_11	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO Y PLAZA SLIM, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	17,466,026.00	FAFEF: CLAVE PRESUPUESTAL 0306001 317 15 42 007 6151 28	OFICIO No. SF/DGPP/DPI-R0585/2011-0000 DEL 27-04-2011; OFICIO No. DGPP-A0112/2011 FOLIO No. 01844 DEL 16-05-2011			12,137,612.78	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION LA PALOMA, S.A. DE C.V.	5,328,413.22	3,641,283.83	30.00%	5.00%						
SEDUVOP_0397_11	ELABORACION DE PROYECTOS ESTRUCTURALES PARA DIVERSAS OBRAS EN EL ESTADO	EN EL ESTADO		108,263.00	RECURSOS PROPIOS: CLAVE PRESUPUESTAL 0306001 314 31 10 006 6329 99	OFICIO No. DGPP-A0102/2011 FOLIO No. 01562 DEL 28-04-2011					108,263.00									
SEDUVOP_0401_11	ADECUACION DE OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LA TORRE DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.			5,000,000.00	FEIEF: CLAVE PRESUPUESTAL 0306001 314 13 23 028 6271 28	OFICIO No. DGPP-A0171/2011 FOLIO No. 02391 DEL 20-06-2011					5,000,000.00									ENVIADO A FINANZAS CON OFICIO No. 460 DEL 15-06-2011
SEDUVOP_0402_11	COORDINACION, CONSULTA, DIFUSION Y PUBLICACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO.			1,000,000.00	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL SEGUN OFICIO No. SF/DGPP/DPI-R0773/2011 DEL 02-06-2011						1,000,000.00									
SEDUVOP_0403_11	ELABORACION DE 4 ESTUDIOS DE JUSTIFICACION ECONOMICA Y 6 DE COSTO BENEFICIO PARA DIVERSAS OBRAS EN EL ESTADO			291,160.00							291,160.00									
<b>PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO</b>																				
	REHABILITACION DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	1,694,471.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PUBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011														EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 16-05-2011 (OFICIO No. 352)
	REHABILITACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA EN CIUDAD VALLES, S.L.P.	CD. VALLES	CD. VALLES	3,231,779.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PUBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011														EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 16-05-2011 (OFICIO No. 352)

CLAVE SHIP	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSOS AUTORIZADOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	No. OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS	LICITACION Y/O No. DE CONTRATO	FECHA DE FALLO DE LICITACION	CONCURSO Y ADJUDICACION		DIFERENCIA DE INVERSIÓN (AHORROS)	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCE AL 30-06-2011		FECHAS DE CONTRATACION			FECHA DE TERMINACIÓN PROPUESTA	OBSERVACIONES Y NOTAS
									INVERSIÓN	CONTRATISTA			FINANCIERO	FISICO	INICIO	TERMINO	DIFERIMIENTO		
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE COMBATE AL SECUESTRO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	300,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 23-05-2011 (OFICIO No: 367)
	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE COMBATE AL SECUESTRO 1a ETAPA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	3,900,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO OPERATIVO ESTRATÉGICO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	300,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 23-05-2011 (OFICIO No: 367)
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO OPERATIVO ESTRATÉGICO 1a ETAPA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	1,600,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ARRAIGO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	300,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 23-05-2011 (OFICIO No: 367)
	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ARRAIGO 1a ETAPA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	4,700,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													
	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA POLICIA MINISTERIAL SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	150,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 08-06-2011 (OFICIO No: 428)
	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA POLICIA MINISTERIAL TANCANHUITZ, S.L.P.	TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	350,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 20-05-2011 (OFICIO No: 356)
	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA POLICIA MINISTERIAL TAMPAMOLÓN, S.L.P.	TAMPAMOLÓN	TAMPAMOLÓN	350,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 20-05-2011 (OFICIO No: 356)
	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA POLICIA MINISTERIAL CD. VALLES-TAMAZUNCHALE, S.L.P.	CD. VALLES	CD. VALLES	350,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 20-05-2011 (OFICIO No: 356)
	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA POLICIA MINISTERIAL CD. VALLES-CD. MANTE, S.L.P.	CD. VALLES	CD. VALLES	350,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 20-05-2011 (OFICIO No: 356)
	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA POLICIA MINISTERIAL CD. VALLES-RIOVERDE, S.L.P.	CD. VALLES	CD. VALLES	350,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 20-05-2011 (OFICIO No: 356)
	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA POLICIA MINISTERIAL HUICHIHUAYAN, S.L.P.	HUEHUETLÁN	HUICHIHUAYAN	350,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 20-05-2011 (OFICIO No: 356)
	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA POLICIA MINISTERIAL SALINAS DE HGO, S.L.P.	SALINAS DE HGO	SALINAS	350,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 20-05-2011 (OFICIO No: 356)
	CONSTRUCCIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA REGIÓN HUASTECA SUR 2a ETAPA (TAMAZUNCHALE), S.L.P.	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	10,000,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 08-06-2011 (OFICIO No: 436)
	EQUIPAMIENTO CON SUMINISTROS E INSTALACIONES EN EL CE.RE.SO. LA PILA, EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	970,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 07-06-2011 (OFICIO No: 435)
	AMPLIACION DE EDIFICIO TECNICO Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN EL CE.RE.SO. LA PILA, EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	1,480,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 07-06-2011 (OFICIO No: 435)
	CONCLUSION DE LA SECCIÓN FEMENIL Y EQUIPAMIENTO EN EL CE.RE.SO. RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	RIOVERDE	1,380,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 07-06-2011 (OFICIO No: 435)

CLAVE SHIP	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSOS AUTORIZADOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	No. OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS	LICITACION Y/O No. DE CONTRATO	FECHA DE FALLO DE LICITACION	CONCURSO Y ADJUDICACION		DIFERENCIA DE INVERSIÓN (AHORROS)	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCE AL 30-06-2011		FECHAS DE CONTRATACION			FECHA DE TERMINACION PROPUESTA	OBSERVACIONES Y NOTAS
									INVERSIÓN	CONTRATISTA			FINANCIERO	FISICO	INICIO	TERMINO	DIFERIMIENTO		
	REHABILITACIÓN EN EL CE.RE.SO. DE MATEHUALA, S.L.P.	MATEHUALA	MATEHUALA	350,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 07-06-2011 (OFICIO No: 435)
	REHABILITACION EN EL CE.RE.SO. DE TANCANHUITZ, S.L.P.	TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	450,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 07-06-2011 (OFICIO No: 435)
	REHABILITACION EN EL CE.RE.SO. DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	150,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 16-06-2011 (OFICIO No: 474)
	EQUIPAMIENTO EN EL CE.RE.SO. DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. (TRANSFORMADOR)	TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	150,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 16-06-2011 (OFICIO No: 474)
	REHABILITACION DE CÁRCEL DISTRITAL EN CERRITOS, S.L.P. (CE.RE.DI)	CERRITOS	CERRITOS	150,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 07-06-2011 (OFICIO No: 431)
	REHABILITACION DE CÁRCEL DISTRITAL EN GUADALCAZAR, S.L.P. (CE.RE.DI)	GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	200,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 07-06-2011 (OFICIO No: 431)
	REHABILITACION DE CÁRCEL DISTRITAL EN SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P. (CE.RE.DI)	STA MA DEL RIO	STA MA DEL RIO	200,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 07-06-2011 (OFICIO No: 431)
	REHABILITACION DE CÁRCEL DISTRITAL EN CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P. (CE.RE.DI)	CD DEL MAÍZ	CD DEL MAÍZ	350,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 07-06-2011 (OFICIO No: 431)
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO JUVENIL, EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	1,500,000.00	FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA "FASP"	OFICIO No. SECESP/0101/2011 DEL 30 DE MARZO DEL 2011. OFICIO No. SECESP/404/2011 DEL 20-06-2011													EXPEDIENTE TECNICO TRAMITADO AL CONSEJO EL 02-06-2011 (OFICIO No: 411)
				35,956,250.00															
<b>FONDO METROPOLITANO 2010</b>																			
	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONTINUACION RIO SANTIAGO (CARR A MATEHUALA-PERIFERICO ORIENTE)	SAN LUIS POTOSI-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	1,740,000.00	PEF 2010, FONDO METROPOLITANO (RAMO 23)	FIDEICOMISO 2174: ACTA PRIMERA DE SESION ORDINARIA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2010	53007001-027-10	27/12/2010	1,457,998.20	PAVIMENTACIONES CARO, S.A. DE C.V.	282,001.80	437,399.46	30.00%	80% (50%)	29/12/2010	28/03/2011	12-02-2011 AL 15-05-2011	31/05/2011	
	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE CRUCE CON RIO SANTIAGO, BARRIO DE TLAXCALA, S.L.P.	SAN LUIS POTOSI-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	1,758,544.00	PEF 2010, FONDO METROPOLITANO (RAMO 23)	FIDEICOMISO 2174: ACTA PRIMERA DE SESION ORDINARIA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2010	53007001-028-10	27/12/2010	345,397.17	ARG. LEONARDO ARTURO SAUCEDO SOSA	1,413,146.83	103,619.15	30.00%	70.00%	29/12/2010	28/03/2011	12-02-2011 AL 15-05-2011	31/05/2011	
	PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CALLE 99 - CARRETERA 70), SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	2,373,000.00	PEF 2010, FONDO METROPOLITANO (RAMO 23)	FIDEICOMISO 2174: ACTA PRIMERA DE SESION ORDINARIA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2010	53007001-029-10	27/12/2010	2,315,113.88	ABASTECEDORA INDUSTRIAL VIESA, S. DE R. L. DE C.V.	57,886.12	694,534.17	30.00%	60% (50%)	29/12/2010	28/03/2011	12-02-2011 AL 15-05-2011	31/05/2011	PRORROGA 15-02-2011 AL 12-05-2011
	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES PASOS DEPRIMIDOS SOBRE AV. MUÑOZ, CRUCE CON: ALBINO GARCÍA, PASO DEL NORTE Y HERNÁN CORTES, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSI-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	6,325,000.00	PEF 2010, FONDO METROPOLITANO (RAMO 23)	FIDEICOMISO 2174: ACTA PRIMERA DE SESION ORDINARIA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2010	53007001-030-10	27/12/2010	1,503,689.29	CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V.	4,821,310.71	451,106.79	30.00%	80.00%	30/12/2010	28/03/2011	12-02-2011 AL 15-05-2011	31/05/2011	
	PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE AV. LIBERTAD DESDE PERIFÉRICO HASTA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	1,273,000.00	PEF 2010, FONDO METROPOLITANO (RAMO 23)	FIDEICOMISO 2174: ACTA PRIMERA DE SESION ORDINARIA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2010	53007001-031-10	27/12/2010	1,267,581.28	ABASTECEDORA INDUSTRIAL VIESA, S. DE R. L. DE C.V.	5,418.72	380,274.39	30.00%	60% (50%)	29/12/2010	28/03/2011	12-02-2011 AL 15-05-2011	31/05/2011	PRORROGA 15-02-2011 AL 12-05-2011
	ELABORACION DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS VIALES PARA EL DISTRIBUIDOR "JUAREZ"	SAN LUIS POTOSI-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	1,200,000.00	PEF 2010, FONDO METROPOLITANO (RAMO 23)	FIDEICOMISO 2174: ACTA PRIMERA DE SESION ORDINARIA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2010	53007001-032-10	27/12/2010	1,200,000.00	CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V.	0.00	360,000.00	30.00%	90.00%	30/12/2010	28/03/2011	12-02-2011 AL 15-05-2011	31/05/2011	
	PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE AV. SAN LORENZO DE CALLE SAN CIRO-RIO SANTIAGO, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	870,000.00	PEF 2010, FONDO METROPOLITANO (RAMO 23)	FIDEICOMISO 2174: ACTA PRIMERA DE SESION ORDINARIA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2010	53007001-033-10	27/12/2010	868,050.61	ABASTECEDORA INDUSTRIAL VIESA, S. DE R. L. DE C.V.	1,949.39	260,415.19	30.00%	60% (50%)	29/12/2010	28/03/2011	12-02-2011 AL 15-05-2011	31/05/2011	PRORROGA DEL 15-02-2011 AL 12-05-2011
	PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN CAMINO DE SAN JOSE DEL BARRO, TRAMO DE PERIFÉRICO A AV. DE LAS PALMAS, TERCERA GRANDE, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	SAN LUIS POTOSI-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	2,626,600.00	PEF 2010, FONDO METROPOLITANO (RAMO 23)	FIDEICOMISO 2174: ACTA PRIMERA DE SESION ORDINARIA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2010	53007001-034-10	27/12/2010	2,562,482.44	PROYECTOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS GALCARRI, S.A. DE C.V.; ARQ-CO IDEAS, S.A. DE C.V.; PROYECTOS EN INGENIERIA S.C.	64,117.56	768,744.73	30.00%	50.00%	29/12/2010	28/03/2011	12-02-2011 AL 15-05-2011	31/05/2011	PRORROGA 11-02-2011 AL 24-05-2011

PROGRAMA OPERATIVO DE INVERSION 2009-2015

OBRAS APROBADAS Y EN EJECUCION 2009-2011

JULIO 05, 2011

CLAVE SHIP	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSOS AUTORIZADOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	No. OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS	LICITACION Y/O No. DE CONTRATO	FECHA DE FALLO DE LICITACION	CONCURSO Y ADJUDICACION		DIFERENCIA DE INVERSIÓN (AHORROS)	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCE AL 30-06-2011		FECHAS DE CONTRATACIÓN			FECHA DE TERMINACIÓN PROPUESTA	OBSERVACIONES Y NOTAS
									INVERSIÓN	CONTRATISTA			FINANCIERO	FISICO	INICIO	TERMINO	DIFERIMIENTO		
	PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE <b>PROLONGACIÓN RIO PAISANOS</b> (PEÑASCO-CARRETERA A MATEHUALA)	SAN LUIS POTOSI-SOLEIDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEIDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	3,685,400.00	PEF 2010, FONDO METROPOLITANO (RAMO 23)	FIDEICOMISO 2174: ACTA PRIMERA DE SESION ORDINARIA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2010	53007001-035-10	27/12/2010	3,580,416.15	PROYECTOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS GALCARRI, S.A. DE C.V.; ARQ-CO IDEAS, S.A. DE C.V.; PROYECTOS EN INGENIERIA S.C.	104,983.85	1,074,124.85	30.00%	50.00%	29/12/2010	28/03/2011	12-02-2011 AL 15-05-2011	31/05/2011	PRORROGA 11-02-2011 AL 08-04-2011
	ESTUDIO PARA LA <b>PLANEACION ALFANUMERICA</b> PARA LA ZONA METROPOLITANA SAN LUIS POTOSI-SOLEIDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEIDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEIDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	1,940,000.00	PEF 2010, FONDO METROPOLITANO (RAMO 23)	FIDEICOMISO 2174: ACTA PRIMERA DE SESION ORDINARIA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2010	53007001-036-10	27/12/2010	1,900,000.00	LONG-TREE CONSULTORIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	40,000.00	570,000.00	30.00%	100.00%	30/12/2010	29/03/2011	12-02-2011 AL 15-05-2011	31/05/2011	PRORROGA 11-02-2011 AL 11-05-2011
	PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE <b>AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS</b> (CALLE PROL. MOCTEZUMA-CARR. A MATEHUALA)	SAN LUIS POTOSI-SOLEIDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEIDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	2,738,000.00	PEF 2010, FONDO METROPOLITANO (RAMO 23)	FIDEICOMISO 2174: ACTA PRIMERA DE SESION ORDINARIA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2010	53007001-037-10	27/12/2010	2,570,582.65	PROYECTOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS GALCARRI, S.A. DE C.V.; ARQ-CO IDEAS, S.A. DE C.V.; PROYECTOS EN INGENIERIA S.C.	167,417.35	771,174.80	30.00%	50.00%	29/12/2010	28/03/2011	12-02-2011 AL 15-05-2011	31/05/2011	PRORROGA 11-02-2011 AL 24-05-2011
	ESTUDIO PARA EL <b>CAMBIO DE LIMITES TERRITORIALES</b> DE SAN LUIS POTOSI-SOLEIDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEIDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEIDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	2,600,000.00	PEF 2010, FONDO METROPOLITANO (RAMO 23)	FIDEICOMISO 2174: ACTA PRIMERA DE SESION ORDINARIA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2010	53007001-038-10	27/12/2010	620,622.85	ING NORBERTO SANCHEZ RAMOS	1,979,377.15	186,186.85	30.00%	99.00%	29/12/2010	28/03/2011	12-02-2011 AL 15-05-2011	31/05/2011	
	MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL <b>PLAN DE CENTRO DE POBLACION ESTRATEGICO</b> DE LAS CIUDADES DE SAN LUIS POTOSI-SOLEIDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEIDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SAN LUIS POTOSI-SOLEIDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	5,000,000.00	PEF 2010, FONDO METROPOLITANO (RAMO 23)	FIDEICOMISO 2174: ACTA PRIMERA DE SESION ORDINARIA DEL 27 DE AGOSTO DEL 2010			2,784,000.00	ARQ. JOSÉ EFRAIN MEDRANO GUTIERREZ	2,216,000.00				29/12/2010	28/03/2011	12-02-2011 AL 15-05-2011	31/05/2011	